

# BOTÂNICO · RETRATO DE 2027

Execução física (Prevision), desembolso do ano (fluxo financeiro) e situação da obra em 31/12/2027 · Corte: ago/2026 · Cenário: Prevision

|                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>DESEMBOLSO NO ANO (R\$ NOMINAL)</div> <div>R\$ 56,1 mi</div> <div>com taxa de administração</div> | <div>DESEMBOLSO NO ANO (INCC)</div> <div>43.227 pts</div> <div>pontos de índice</div> | <div>EM R\$ DO INCC SELECIONADO</div> <div>R\$ 56,1 mi</div> <div>INCC × índice do mês escolhido</div> | <div>EXECUÇÃO FÍSICA NO FIM DO ANO</div> <div>57,0%</div> <div>itens diretos, ponderado pela projeção</div> <div><div></div></div> | <div>AVANÇO FINANCEIRO</div> <div>59,4%</div> <div>acumulado no fim do ano</div> | <div>MAIOR DESEMBOLSO DO ANO</div> <div>ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO</div> <div>R\$ 16.4 mi no ano</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PLS EM 2027 — EXECUÇÃO FÍSICA, DESEMBOLSO E SITUAÇÃO EM 31/12/2027

| Cód.    | PL / serviço                                                  | Execução física<br>fim do ano | Físico<br>no corte | Desembolso<br>R\$ nominal | Desembolso<br>INCC | R\$ do INCC<br>selecionado | % do ano | Avanço<br>financeiro | Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01      | PROJETOS                                                      | —                             |                    | R\$ 15.577                | 12                 | R\$ 15.577                 | 0,0%     | 93,5%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 02      | SEGUROS                                                       | —                             |                    | R\$ 56.612                | 44                 | R\$ 56.612                 | 0,1%     | 100,0%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 03      | TAXAS DIVERSAS                                                | —                             |                    | R\$ 2.823                 | 2                  | R\$ 2.823                  | 0,0%     | 6,6%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 04      | BARRACAO DE OBRA                                              | —                             |                    | R\$ 342.909               | 264                | R\$ 342.909                | 0,6%     | 86,5%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 05      | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA,<br>ENERGIA,TELEFONIA, ESGOTO       | —                             |                    | R\$ 27.946                | 22                 | R\$ 27.946                 | 0,0%     | 100,0%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 06      | CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA,<br>ETC.                             | —                             |                    | R\$ 153.690               | 119                | R\$ 153.690                | 0,3%     | 42,0%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 07      | DIVERSOS                                                      | —                             |                    | R\$ 62.346                | 48                 | R\$ 62.346                 | 0,1%     | 61,8%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08      | TRANSPORTES                                                   | —                             |                    | R\$ 349.046               | 269                | R\$ 349.046                | 0,6%     | 59,0%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 09      | CONSULTORIAS (OBRAS)                                          | —                             |                    | R\$ 236.040               | 182                | R\$ 236.040                | 0,4%     | 77,2%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10      | MÃO DE OBRA PRÓPRIA                                           | —                             |                    | R\$ 5.901.876             | 4.551              | R\$ 5.901.876              | 10,5%    | 50,6%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11      | EQUIPAMENTOS E<br>FERRAMENTAS                                 | —                             |                    | R\$ 2.719.996             | 2.097              | R\$ 2.719.996              | 4,9%     | 58,5%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01 a 11 | INDIRETOS                                                     | —                             |                    | R\$ 9.868.861             | 7.610              | R\$ 9.868.861              | 17,6%    | 57,8%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12      | SERVIÇOS INICIAIS                                             | 100,0%                        | 100,0%             | R\$ 58.439                | 45                 | R\$ 58.439                 | 0,1%     | 100,0%               | Concluído (todas as 2 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13      | CONTENÇÃO                                                     | 100,0%                        | 75,2%              | R\$ 51.364                | 40                 | R\$ 51.364                 | 0,1%     | 100,0%               | Concluído (todas as 4 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14      | TERRAPLENAGEM                                                 | 100,0%                        | 86,0%              | R\$ 3.124                 | 2                  | R\$ 3.124                  | 0,0%     | 100,0%               | Concluído (todas as 2 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15      | FUNDAÇÃO PROFUNDA                                             | 100,0%                        | 99,5%              | R\$ 12.311                | 9                  | R\$ 12.311                 | 0,0%     | 100,0%               | Concluído (todas as 133 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16      | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL                                          | 100,0%                        | 76,7%              | R\$ 1.301.371             | 1.003              | R\$ 1.301.371              | 2,3%     | 99,9%                | Concluído (todas as 82 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 a 16 | SERVIÇOS INICIAIS,<br>CONTENÇÃO, TERRAPLENAGEM<br>E FUNDAÇÕES | 100,0%                        | 88,8%              | R\$ 1.426.609             | 1.100              | R\$ 1.426.609              | 2,5%     | 100,0%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17      | ESTRUTURA EM CONCRETO<br>ARMADO                               | 96,6%                         | 8,1%               | R\$ 16.405.808            | 12.650             | R\$ 16.405.808             | 29,3%    | 97,4%                | Estrutura: até 32º pav. (restam serviços no 32º pav.)<br>Anotação do modelo anterior: ATÉ O COBERTURA - 32º PAVIMENTO                                                                                                                                                                                                                |
| 18      | ALVENARIA                                                     | 66,8%                         | 0,0%               | R\$ 4.221.352             | 3.255              | R\$ 4.221.352              | 7,5%     | 66,8%                | Alvenaria: até 28º pav., executando 29º pav. / Encunhamento:<br>até 27º pav. / Drywall 1ª face: até 20º pav., executando 21º pav. /<br>Drywall 2ª face: até 17º pav., executando 18º pav. / Drywall: até<br>térreo<br>Anotação do modelo anterior: ALVENARIA - ATÉ 27º PAVIMENTO /<br>GESSO ACARTONADO - 2ª FACE - ATÉ 16º PAVIMENTO |
| 19      | IMPERMEABILIZAÇÃO                                             | 30,5%                         | 0,0%               | R\$ 1.277.855             | 985                | R\$ 1.277.855              | 2,3%     | 30,5%                | Impermeabilização: até 16º pav., executando 17º pav.<br>Anotação do modelo anterior: ATÉ O 15º PAVIMENTO                                                                                                                                                                                                                             |
| 20      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                         | 30,3%                         | 0,0%               | R\$ 3.426.681             | 2.642              | R\$ 3.426.681              | 6,1%     | 32,2%                | Distribuição elétrica / quadro: até 25º pav., executando 26º pav. /<br>Prumada elétrica - infra: até 22º pav., executando 23º pav. /                                                                                                                                                                                                 |

| Cód. | PL / serviço                      | Execução física<br>fim do ano | Físico<br>no corte | Desembolso<br>R\$ nominal | Desembolso<br>INCC | R\$ do INCC<br>selecionado | % do ano                    | Avanço<br>financeiro | Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                   |                               |                    |                           |                    |                            |                             |                      | Distribuição elétrica/quadro - drywall: até 18º pav., executando 20º pav. / Fiação elétrica: até 12º pav., executando 13º pav. / Prumada elétrica - cabos: até 12º pav., executando 13º pav. / Fiação telecom/dados: até 12º pav., executando 13º pav.<br>Anotação do modelo anterior: INFRAESTRUTURA - ATÉ O 14º PAVIMENTO / FIAÇÃO - ATÉ O 10º PAVIMENTO                                                                                                                                                                                    |
| 21   | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS       | <div><div></div></div> 65,1%  | 0,0%               | R\$ 5.112.481             | 3.942              | R\$ 5.112.481              | <div><div></div></div> 9,1% | 65,1%                | Prumada hidrossanitária: até 27º pav., executando 28º pav. / Distribuição hidrossanitária: até 25º pav., executando 26º pav. / Distribuição de gás: até 25º pav., executando 26º pav. / Shaft interno inst. hidráulicas: até 22º pav., executando 23º pav. / Distribuição hidráulica: até 4º pav. (restam serviços no 1º pav.) / Distribuição de gás - drywall: até 18º pav., executando 20º pav. / Distribuição hidráulica - drywall: até 18º pav., executando 20º pav.<br>Anotação do modelo anterior: INFRAESTRUTURA - ATÉ O 15º PAVIMENTO |
| 22   | INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO      | <div><div></div></div> 65,9%  | 0,0%               | R\$ 548.357               | 423                | R\$ 548.357                | <div><div></div></div> 1,0% | 65,9%                | Prumada de incêndio: até 27º pav., executando 28º pav.<br>Anotação do modelo anterior: PRUMADA - ATÉ 28º PAVIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23   | INSTALAÇÕES ESPECIAIS             | <div><div></div></div> 33,6%  | 0,0%               | R\$ 960.291               | 740                | R\$ 960.291                | <div><div></div></div> 1,7% | 33,6%                | Infraestrutura - ar condicionado: até 18º pav., executando 20º pav.<br>Anotação do modelo anterior: RENOVAÇÃO DE AR - SUBSOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24   | ELEVADORES                        | <div><div></div></div> 0,0%   | 0,0%               | R\$ 1.544.421             | 1.191              | R\$ 1.544.421              | <div><div></div></div> 2,8% | 44,8%                | Aduelas (elevadores): em execução<br>Anotação do modelo anterior: APENAS DESEMBOLSO FINANCEIRO - MONTAGEM PARA 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25   | ESQUADRIAS                        | <div><div></div></div> 4,7%   | 0,0%               | R\$ 2.851.294             | 2.199              | R\$ 2.851.294              | <div><div></div></div> 5,1% | 23,9%                | Contramarco: até 24º pav., executando 25º pav. / Esquadria de alumínio: até 7º pav., executando 8º pav.<br>Anotação do modelo anterior: APENAS DESEMBOLSO FINANCEIRO - MONTAGEM PARA 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26   | SERRALHERIA                       | <div><div></div></div> 19,1%  | 0,0%               | R\$ 98.246                | 76                 | R\$ 98.246                 | <div><div></div></div> 0,2% | 19,1%                | Chumbamento de PCF: até 4º pav., executando 5º pav. / Serralheria: até 3º pav., executando 4º pav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27   | MARCENARIA                        | <div><div></div></div> 0,0%   | 0,0%               | R\$ 0                     | 0                  | R\$ 0                      | <div><div></div></div> 0,0% | 0,0%                 | Não iniciado - início previsto em fev/2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28   | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS   | <div><div></div></div> 61,5%  | 0,0%               | R\$ 718.341               | 554                | R\$ 718.341                | <div><div></div></div> 1,3% | 61,5%                | Contrapiso: até 21º pav., executando 22º pav.<br>Anotação do modelo anterior: ATÉ O 21º PAVIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29   | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES | <div><div></div></div> 65,5%  | 0,0%               | R\$ 1.756.078             | 1.354              | R\$ 1.756.078              | <div><div></div></div> 3,1% | 65,5%                | Taliscamento: até 26º pav., executando 27º pav. / Reboco interno: até 23º pav., executando 24º pav.<br>Anotação do modelo anterior: ATÉ O 23º PAVIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30   | REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO       | <div><div></div></div> 23,3%  | 0,0%               | R\$ 2.582.123             | 1.991              | R\$ 2.582.123              | <div><div></div></div> 4,6% | 23,3%                | Revestimento porcelanato parede: até 15º pav., executando 16º pav. / Revestimentos porcelanato piso: até 14º pav., executando 15º pav. / Bancadas: até 13º pav., executando 14º pav.<br>Anotação do modelo anterior: PAREDES - ATÉ O 15º PAVIMENTO / PISOS - ATÉ O 14º PAVIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31   | PAVIMENTAÇÃO                      | <div><div></div></div> 25,8%  | 0,0%               | R\$ 29.339                | 23                 | R\$ 29.339                 | <div><div></div></div> 0,1% | 25,8%                | Passeios, muretas e rampas: em execução (térreo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Cód.                                          | PL / serviço                       | Execução física<br>fim do ano | Físico<br>no corte | Desembolso<br>R\$ nominal | Desembolso<br>INCC | R\$ do INCC<br>selecionado | % do ano                      | Avanço<br>financeiro | Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32                                            | REVESTIMENTO DIVERSOS -<br>FACHADA | <div><div></div></div> 41,4%  | 0,0%               | R\$ 2.227.925             | 1.718              | R\$ 2.227.925              | <div><div></div></div> 4,0%   | 41,4%                | Preparação para fachada aerada - F1 + F2 (1º etapa): concluído / Fachada loja: até térreo (restam serviços no térreo) / Fachada aerada - F1 + F2 (1º etapa): concluído / Preparação para fachada aerada - F3 + F4 (1º etapa): concluído / Fachada aerada - F3 + F4 (1º etapa): em execução / Peitoris e requadros de fachada - F1 + F2 (1º etapa): concluído / Preparação para fachada aerada - F5 (1º etapa): em execução<br>Anotação do modelo anterior: 1ª ETAPA DE FACHADA - 70 % FINAIZADA |
| 33                                            | FORRO                              | <div><div></div></div> 18,2%  | 0,0%               | R\$ 327.286               | 252                | R\$ 327.286                | <div><div></div></div> 0,6%   | 18,2%                | Forro: até 11º pav., executando 12º pav.<br>Anotação do modelo anterior: ATÉ O 11º PAVIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 34                                            | LOUÇAS SANITÁRIAS                  | <div><div></div></div> 0,0%   | 0,0%               | R\$ 244.489               | 189                | R\$ 244.489                | <div><div></div></div> 0,4%   | 11,2%                | Não iniciado · início previsto em mar/2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 35                                            | PINTURA                            | <div><div></div></div> 15,0%  | 0,0%               | R\$ 432.493               | 333                | R\$ 432.493                | <div><div></div></div> 0,8%   | 15,2%                | Massa corrida: até térreo, executando 7º pav.<br>Anotação do modelo anterior: TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 36                                            | PAISAGISMO                         | <div><div></div></div> 0,0%   | 0,0%               | R\$ 0                     | 0                  | R\$ 0                      | <div><div></div></div> 0,0%   | 0,0%                 | Não iniciado · início previsto em jun/2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 37                                            | LIMPEZA FINAL DE OBRA              | <div><div></div></div> 0,0%   | 0,0%               | R\$ 0                     | 0                  | R\$ 0                      | <div><div></div></div> 0,0%   | 0,0%                 | Não iniciado · início previsto em mar/2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DESEMBOLSO DO ANO (sem taxa de administração) |                                    |                               |                    | R\$ 56.060.331            | 43.227             | R\$ 56.060.331             | <div><div></div></div> 100,0% |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 38                                            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO              | —                             |                    | R\$ 0                     | 0                  | R\$ 0                      | <div><div></div></div> 0,0%   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DESEMBOLSO DO ANO COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   |                                    |                               |                    | R\$ 56.060.331            | 43.227             | R\$ 56.060.331             | <div><div></div></div> 100,0% |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Execução física = % "Previsto" acumulado do cronograma físico-financeiro do Prevision em dezembro; no corte = % "Realizado". Situação em 31/12 = atividades do cronograma de atividades concluídas ou em execução nessa data, pelo andar mais alto.