

# TORRE CATHARINA · RETRATO DE 2027

Execução física (Prevision), desembolso do ano (fluxo financeiro) e situação da obra em 31/12/2027 · Corte: set/2026 · Cenário: Visão Set/26

|                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>DESEMBOLSO NO ANO (R\$ NOMINAL)</div> <div>R\$ 62,2 mi</div> <div>com taxa de administração</div> | <div>DESEMBOLSO NO ANO (INCC)</div> <div>47.840 pts</div> <div>pontos de índice</div> | <div>EM R\$ DO INCC SELECIONADO</div> <div>R\$ 62,2 mi</div> <div>INCC × índice do mês escolhido</div> | <div>EXECUÇÃO FÍSICA NO FIM DO ANO</div> <div>74,6%</div> <div>itens diretos, ponderado pela projeção</div> <div><div></div></div> | <div>AVANÇO FINANCEIRO</div> <div>70,4%</div> <div>acumulado no fim do ano</div> | <div>MAIOR DESEMBOLSO DO ANO</div> <div>ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO</div> <div>R\$ 6.8 mi no ano</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PLS EM 2027 — EXECUÇÃO FÍSICA, DESEMBOLSO E SITUAÇÃO EM 31/12/2027

| Cód.    | PL / serviço                                            | Execução física<br>fim do ano | Físico<br>no corte | Desembolso<br>R\$ nominal | Desembolso<br>INCC | R\$ do INCC<br>selecionado | % do ano | Avanço<br>financeiro | Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01      | PROJETOS                                                | —                             |                    | R\$ 4.131                 | 3                  | R\$ 4.131                  | 0,0%     | 99,9%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02      | SEGUROS                                                 | —                             |                    | R\$ 27.946                | 22                 | R\$ 27.946                 | 0,0%     | 83,2%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 03      | TAXAS DIVERSAS                                          | —                             |                    | R\$ 3.115                 | 2                  | R\$ 3.115                  | 0,0%     | 7,3%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 04      | BARRACAO DE OBRA                                        | —                             |                    | R\$ 122.474               | 94                 | R\$ 122.474                | 0,2%     | 97,5%                | Concluído (todas as 18 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 05      | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ENERGIA, TELEFONIA, ESGOTO   | —                             |                    | R\$ 16.961                | 13                 | R\$ 16.961                 | 0,0%     | 80,3%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 06      | CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, ETC.                          | —                             |                    | R\$ 212.485               | 163                | R\$ 212.485                | 0,3%     | 63,8%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 07      | DIVERSOS                                                | —                             |                    | R\$ 65.670                | 51                 | R\$ 65.670                 | 0,1%     | 68,8%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 08      | TRANSPORTES                                             | —                             |                    | R\$ 375.810               | 289                | R\$ 375.810                | 0,6%     | 65,2%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 09      | CONSULTORIAS (OBRAS)                                    | —                             |                    | R\$ 214.762               | 165                | R\$ 214.762                | 0,3%     | 70,4%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10      | MÃO DE OBRA PRÓPRIA                                     | —                             |                    | R\$ 5.789.842             | 4.455              | R\$ 5.789.842              | 9,3%     | 61,3%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11      | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                              | —                             |                    | R\$ 2.140.068             | 1.647              | R\$ 2.140.068              | 3,4%     | 63,2%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 01 a 11 | INDIRETOS                                               | —                             |                    | R\$ 8.973.264             | 6.904              | R\$ 8.973.264              | 14,4%    | 67,0%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12      | SERVIÇOS INICIAIS                                       | 100,0%                        | 100,0%             | R\$ 0                     | 0                  | R\$ 0                      | 0,0%     | 100,0%               | Concluído (todas as 4 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13      | CONTENÇÃO                                               | 100,0%                        | 100,0%             | R\$ 29.293                | 23                 | R\$ 29.293                 | 0,0%     | 99,9%                | Concluído (todas as 257 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14      | TERRAPLENAGEM                                           | 100,0%                        | 100,0%             | R\$ 3.625                 | 3                  | R\$ 3.625                  | 0,0%     | 100,0%               | Concluído (todas as 4 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15      | FUNDAÇÃO PROFUNDA                                       | 100,0%                        | 100,0%             | R\$ 12.016                | 9                  | R\$ 12.016                 | 0,0%     | 100,0%               | Concluído (todas as 178 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16      | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL                                    | 100,0%                        | 98,9%              | R\$ 200.489               | 154                | R\$ 200.489                | 0,3%     | 99,7%                | Concluído (todas as 133 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 a 16 | SERVIÇOS INICIAIS, CONTENÇÃO, TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES | 100,0%                        | 99,8%              | R\$ 245.422               | 189                | R\$ 245.422                | 0,4%     | 99,9%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17      | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO                            | 100,0%                        | 53,4%              | R\$ 6.818.966             | 5.246              | R\$ 6.818.966              | 11,0%    | 99,2%                | Concluído (todas as 1192 atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18      | ALVENARIA                                               | 97,0%                         | 6,3%               | R\$ 3.859.662             | 2.970              | R\$ 3.859.662              | 6,2%     | 82,2%                | Alvenaria: concluído / Encunhamento: concluído / Montantes do drywall: até 29º pav. (restam serviços no 2º pav.) / Drywall 1ª face: concluído / Drywall 2ª face: concluído / Drywall: até 3º pav. (restam serviços no 2º pav.)                                                                                         |
| 19      | IMPERMEABILIZAÇÃO                                       | 80,0%                         | 0,0%               | R\$ 2.187.109             | 1.683              | R\$ 2.187.109              | 3,5%     | 56,8%                | Impermeabilização: até 29º pav.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                   | 66,5%                         | 0,0%               | R\$ 5.780.167             | 4.447              | R\$ 5.780.167              | 9,3%     | 58,1%                | Inst. elétricas: até 3º pav. (restam serviços no 1º pav.) / Prumada elétrica (infra): até 29º pav. / Inst. embutidas na alvenaria: concluído / Distribuição elétrica / quadro: concluído / Acabamentos elétricos: até 2º pav. (restam serviços no 3º subsolo) / Fiação elétrica e iluminação: até 26º pav., executando |

| Cód. | PL / serviço                      | Execução física<br>fim do ano | Físico<br>no corte | Desembolso<br>R\$ nominal | Desembolso<br>INCC | R\$ do INCC<br>selecionado | % do ano                     | Avanço<br>financeiro | Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                   |                               |                    |                           |                    |                            |                              |                      | 27º pav. / Prumada elétrica (cabos): até 26º pav., executando 27º pav. / Fiação elétrica: até 2º pav. (restam serviços no 5º subsolo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21   | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS       | <div><div></div></div> 91,3%  | 0,4%               | R\$ 4.492.351             | 3.456              | R\$ 4.492.351              | <div><div></div></div> 7,2%  | 68,4%                | Inst. hidráulicas: até 1º subsolo, executando 1º pav. / Prumada hidrossanitária: concluído / Gás piso: concluído / Distribuição hidrossanitária: concluído / Gás parede: concluído / Rede hidrossanitária: concluído                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22   | INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO      | <div><div></div></div> 70,6%  | 0,0%               | R\$ 752.086               | 579                | R\$ 752.086                | <div><div></div></div> 1,2%  | 100,0%               | Prumada de incêndio: concluído / Inst. incêndio: até 2º pav. (restam serviços no 2º pav.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23   | INSTALAÇÕES ESPECIAIS             | <div><div></div></div> 74,4%  | 0,0%               | R\$ 1.497.224             | 1.152              | R\$ 1.497.224              | <div><div></div></div> 2,4%  | 39,7%                | Inst. especiais: concluído / Infra de ar condicionado: até 29º pav. (restam serviços no 2º pav.) / Comunicação e alarme: até 1º pav. (restam serviços no 1º subsolo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24   | ELEVADORES                        | <div><div></div></div> 45,0%  | 0,0%               | R\$ 2.945.401             | 2.266              | R\$ 2.945.401              | <div><div></div></div> 4,7%  | 65,2%                | Elevadores social - 01: concluído / Elevadores social - 02: concluído                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25   | ESQUADRIAS                        | <div><div></div></div> 17,9%  | 0,0%               | R\$ 4.382.232             | 3.372              | R\$ 4.382.232              | <div><div></div></div> 7,0%  | 37,7%                | Contramarco: até 29º pav. (restam serviços no 3º pav.) / Esquadria de alumínio: até 2º pav. (restam serviços no 2º pav.) / Esquadrias de alumínio: até 4º pav., executando 5º pav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26   | SERRALHERIA                       | <div><div></div></div> 13,5%  | 0,0%               | R\$ 518.926               | 399                | R\$ 518.926                | <div><div></div></div> 0,8%  | 80,4%                | PCF (marco): concluído / PCF (folhas): até 1º subsolo / Pontos de ancoragem inox: concluído / Guarda- corpo: até 2º pav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27   | MARCNARIA                         | <div><div></div></div> 22,8%  | 0,0%               | R\$ 0                     | 0                  | R\$ 0                      | <div><div></div></div> 0,0%  | 0,0%                 | Marcenaria: até 1º pav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28   | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS   | <div><div></div></div> 95,3%  | 0,2%               | R\$ 995.346               | 766                | R\$ 995.346                | <div><div></div></div> 1,6%  | 100,0%               | Contrapiso: até 29º pav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29   | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES | <div><div></div></div> 99,3%  | 5,8%               | R\$ 1.808.001             | 1.391              | R\$ 1.808.001              | <div><div></div></div> 2,9%  | 88,4%                | Reboco interno: até 29º pav. (restam serviços no 3º pav.) / Taliscamento: concluído                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30   | REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO       | <div><div></div></div> 65,9%  | 0,0%               | R\$ 6.279.393             | 4.831              | R\$ 6.279.393              | <div><div></div></div> 10,1% | 70,5%                | Revestimentos porcelanato piso: até 28º pav., executando 29º pav. / Revestimento porcelanato parede: até 29º pav. / Bancadas: até 27º pav., executando 28º pav. / Piso vinílico / laminado: em execução (4º pav.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31   | PAVIMENTAÇÃO                      | <div><div></div></div> 100,0% | 0,0%               | R\$ 169.131               | 130                | R\$ 169.131                | <div><div></div></div> 0,3%  | 50,0%                | Passeios: concluído / Pintura de demarcação de vagas: até 1º subsolo (restam serviços no 2º subsolo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32   | REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA   | <div><div></div></div> 49,4%  | 3,0%               | R\$ 2.925.887             | 2.251              | R\$ 2.925.887              | <div><div></div></div> 4,7%  | 47,5%                | Reboco externo (fachada lateral chopp da fábrica): concluído / Reboco externo (fachada fundo chopp da fábrica): concluído / Reboco plano de ação fachada concordia: concluído / Plano de ação reboco fachada olympus: concluído / Textura: até 1º subsolo / Reboco de fachada - fase 1: 18 de 20 concluídas / Pintura espala fechada - fase 1: 3 de 4 concluídas / Reboco de fachada - fase 2: 6 de 20 concluídas / Pintura espala fechada - fase 2: 2 de 4 concluídas / Granito fachada: 1 de 4 concluídas / Pintura/textura da fachada: em execução / Reboco externo: em execução |
| 33   | FORRO                             | <div><div></div></div> 70,3%  | 0,0%               | R\$ 809.003               | 622                | R\$ 809.003                | <div><div></div></div> 1,3%  | 46,2%                | Forro: até 25º pav., executando 26º pav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 34   | LOUÇAS SANITÁRIAS                 | <div><div></div></div> 1,3%   | 0,0%               | R\$ 382.160               | 294                | R\$ 382.160                | <div><div></div></div> 0,6%  | 18,1%                | Louças: até 2º subsolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Cód.                                          | PL / serviço          | Execução física<br>fim do ano | Físico<br>no corte | Desembolso<br>R\$ nominal | Desembolso<br>INCC | R\$ do INCC<br>selecionado | % do ano                      | Avanço<br>financeiro | Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35                                            | PINTURA               | <div><div></div></div> 44,4%  | 11,0%              | R\$ 1.127.988             | 868                | R\$ 1.127.988              | <div><div></div></div> 1,8%   | 32,8%                | Pintura: até 1º subsolo (restam serviços no 4º subsolo) / Massa corrida: até 24º pav., executando 25º pav. / Pintura 1ª demão: até 23º pav., executando 24º pav. / Pintura 2ª demão: até 2º pav. / Pintura 3ª demão: até 2º pav. |
| 36                                            | PAISAGISMO            | <div><div></div></div> 7,5%   | 0,0%               | R\$ 0                     | 0                  | R\$ 0                      | <div><div></div></div> 0,0%   | 0,0%                 | Paisagismo: em execução (3º pav.)                                                                                                                                                                                                |
| 37                                            | LIMPEZA FINAL DE OBRA | <div><div></div></div> 12,2%  | 0,0%               | R\$ 0                     | 0                  | R\$ 0                      | <div><div></div></div> 0,0%   | 0,0%                 | Limpeza fina: até 2º pav. / Limpeza grossa: até 2º pav. (restam serviços no 4º subsolo)                                                                                                                                          |
| DESEMBOLSO DO ANO (sem taxa de administração) |                       |                               |                    | R\$ 56.949.719            | 43.816             | R\$ 56.949.719             | <div><div></div></div> 91,6%  |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 38                                            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | —                             |                    | R\$ 5.229.842             | 4.024              | R\$ 5.229.842              | <div><div></div></div> 8,4%   |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| DESEMBOLSO DO ANO COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   |                       |                               |                    | R\$ 62.179.561            | 47.840             | R\$ 62.179.561             | <div><div></div></div> 100,0% |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |

Execução física = % "Previsto" acumulado do cronograma físico-financeiro do Prevision em dezembro; no corte = % "Realizado". Situação em 31/12 = atividades do cronograma de atividades concluídas ou em execução nessa data, pelo andar mais alto.