ED JARDIM · RETRATO DE 2027

Execução física (Prevision), desembolso do ano (fluxo financeiro) e situação da obra em 31/12/2027 · Corte: set/2026 · Cenário: Prevision Atual

DESEMBOLSO NO ANO (R$ NOMINAL)

R$ 55,8 mi

com taxa de administração

DESEMBOLSO NO ANO (INCC)

42.924 pts

pontos de índice

EM R$ DO INCC SELECIONADO

R$ 55,8 mi

INCC × índice do mês escolhido

EXECUÇÃO FÍSICA NO FIM DO ANO

73,9%

itens diretos, ponderado pela projeção

AVANÇO FINANCEIRO

77,9%

acumulado no fim do ano

MAIOR DESEMBOLSO DO ANO

REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO

R$ 7.3 mi no ano

PLS EM 2027 — EXECUÇÃO FÍSICA, DESEMBOLSO E SITUAÇÃO EM 31/12/2027

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R$ nominal	Desembolso INCC	R$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
01	PROJETOS	—		R$ 297.322	229	R$ 297.322	0,5%	99,0%	
02	SEGUROS	—		R$ 9.039	7	R$ 9.039	0,0%	92,0%	
03	TAXAS DIVERSAS	—		R$ 111.817	86	R$ 111.817	0,2%	100,0%	
04	BARRACAO DE OBRA	—		R$ 108.809	84	R$ 108.809	0,2%	97,3%	
05	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ENERGIA,TELEFONIA, ESGOTO	—		R$ 11.008	8	R$ 11.008	0,0%	79,7%	
06	CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, ETC.	—		R$ 169.343	130	R$ 169.343	0,3%	93,6%	
07	DIVERSOS	—		R$ 29.157	22	R$ 29.157	0,1%	90,8%	
08	TRANSPORTES	—		R$ 420.399	323	R$ 420.399	0,8%	91,6%	
09	CONSULTORIAS (OBRAS)	—		R$ 341.195	263	R$ 341.195	0,6%	86,5%	
10	MÃO DE OBRA PRÓPRIA	—		R$ 5.384.067	4.142	R$ 5.384.067	9,7%	84,2%	
11	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	—		R$ 1.133.746	872	R$ 1.133.746	2,0%	80,7%	
01 a 11	**INDIRETOS**	—		**R$ 8.015.902**	**6.167**	**R$ 8.015.902**	14,4%	**86,2%**	
12	SERVIÇOS INICIAIS	100,0%	90,0%	R$ 24.317	19	R$ 24.317	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 2 atividades)
13	CONTENÇÃO	100,0%	100,0%	R$ 0	0	R$ 0	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 14 atividades)
14	TERRAPLENAGEM	100,0%	89,0%	R$ 0	0	R$ 0	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 6 atividades)
15	FUNDAÇÃO PROFUNDA	100,0%	100,0%	R$ 0	0	R$ 0	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 12 atividades)
16	FUNDAÇÃO SUPERFICIAL	100,0%	88,2%	R$ 869.456	669	R$ 869.456	1,6%	100,0%	Concluído (todas as 81 atividades)
12 a 16	**SERVIÇOS INICIAIS, CONTENÇÃO, TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES**	100,0%	**94,0%**	**R$ 893.773**	**688**	**R$ 893.773**	1,6%	**100,0%**	
17	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	100,0%	71,7%	R$ 3.900.935	3.001	R$ 3.900.935	7,0%	98,6%	Concluído (todas as 475 atividades)
18	ALVENARIA	95,7%	38,3%	R$ 1.333.172	1.026	R$ 1.333.172	2,4%	95,8%	Alvenaria: até 27º pav. / Alvenaria externa: concluído / Encunhamento: concluído / Tratamento acústico: até 25º pav.
19	IMPERMEABILIZAÇÃO	47,7%	0,0%	R$ 2.466.323	1.898	R$ 2.466.323	4,4%	83,9%	Impermeabilização: concluído / Impermeabilização interna: até 25º pav. (restam serviços no 23º pav.) / Impermeabilização varanda e jardineiras: até 21º pav., executando 25º pav. / Dreno + aterro jardineiras: até 21º pav.
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	48,4%	10,5%	R$ 3.241.061	2.494	R$ 3.241.061	5,8%	50,6%	Infraestrutura enterrada - 1º quadrante: concluído / Infraestrutura elétrica - teto: concluído / Infraestrutura elétrica - paredes: até 19º pav., executando 20º pav. / Distribuição elétrica / quadro - setor b: concluído / Prumada elétrica infra: concluído / Fiação

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R$ nominal	Desembolso INCC	R$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
									elétrica: até 12º pav., executando 18º pav. / Disjuntores / miolos: até 3º pav. / Acabamentos elétricos: até 3º pav.
21	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,0%	0,0%	R$ 4.616.520	3.552	R$ 4.616.520	8,3%	100,0%	Prumada hidrossanitária: concluído / Distribuição hidrossanitária: concluído / Gás: concluído / Shaft interno inst. hidraúlicas: até 25º pav., executando 26º pav.
22	INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO	74,9%	0,0%	R$ 426.646	328	R$ 426.646	0,8%	75,9%	Prumada de incêndio: concluído / Acabamentos incêndio: até 3º pav. (restam serviços no 3º pav.)
23	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	81,8%	0,0%	R$ 4.537.572	3.491	R$ 4.537.572	8,1%	81,7%	Infraestrutura - ar condicionado: até 19º pav., executando 20º pav. / Ventilação / exaustão: até 18º pav.
24	ELEVADORES	97,1%	0,0%	R$ 842.078	648	R$ 842.078	1,5%	92,3%	Preparação poço elevador: concluído / Elevador 1: concluído / Elevador 2: concluído / Elevador 3: em execução
25	ESQUADRIAS	63,1%	0,4%	R$ 7.027.495	5.407	R$ 7.027.495	12,6%	61,5%	Contramarco: concluído / Espala esquadria de aluminio: concluído / Esquadria: até 16º pav., executando 17º pav. / Esquadria madeira: até 3º pav.
26	SERRALHERIA	0,0%	0,0%	R$ 0	0	R$ 0	0,0%	0,1%	Não iniciado · início previsto em jan/2028
27	MARCENARIA	7,0%	0,0%	R$ 131.670	101	R$ 131.670	0,2%	7,0%	
28	REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS	78,6%	0,5%	R$ 905.096	696	R$ 905.096	1,6%	78,4%	Contrapiso: até 20º pav., executando 21º pav.
29	REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES	98,0%	21,2%	R$ 1.930.168	1.485	R$ 1.930.168	3,5%	98,1%	Reboco interno: até 26º pav., executando 27º pav. / Revestimento de massa: concluído / Taliscamento: concluído
30	REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO	38,0%	0,0%	R$ 7.298.920	5.616	R$ 7.298.920	13,1%	38,0%	Revestimento parede: até 18º pav. (restam serviços no 17º pav.) / Revestimentos piso: até 18º pav. / Bancadas: até 18º pav. (restam serviços no 14º pav.) / Piso madeira / laminado: até 3º pav. / Rodapé madeira / pvc: até 3º pav. (restam serviços no 3º pav.)
31	ESTRUTURA METÁLICA	0,0%	0,0%	R$ 0	0	R$ 0	0,0%	0,0%	Não iniciado · início previsto em abr/2028
32	REVESTIMENTO DIVERSOS FACHADA	97,3%	0,0%	R$ 6.113.535	4.704	R$ 6.113.535	11,0%	97,4%	Fachada posterior - F1 (a): concluído / Fachada jairo - F1 (b): concluído / Fachada frontal - F1 (c): concluído / Fachada baltazar - F1 (d): concluído / Fachada posterior - F2 (a): concluído / Fachada jairo - F2 (b): concluído / Fachada frontal - F2 (c): em execução / Fachada baltazar - F2 (d): concluído / Textura: até 2º pav. (restam serviços no térreo) / Fachada cremalheira: em execução
33	FORRO	7,8%	0,0%	R$ 173.433	133	R$ 173.433	0,3%	7,8%	Forro: até 12º pav. (restam serviços no 11º pav.)
34	LOUÇAS SANITÁRIAS	3,6%	0,0%	R$ 125.380	96	R$ 125.380	0,2%	10,1%	Louças: até 3º pav. / Metais: até 3º pav. (restam serviços no térreo)
35	PINTURA	36,4%	5,9%	R$ 739.489	569	R$ 739.489	1,3%	36,2%	Massa corrida: até 12º pav. / Pintura 1ª demão: até 10º pav., executando 12º pav. / Pintura 2ª demão: até 3º pav. (restam serviços no 3º pav.) / Pintura 3ª demão: até 3º pav. (restam serviços no 3º pav.)

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R$ nominal	Desembolso INCC	R$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
36	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	58,8%	11,8%	R$ 1.029.569	792	R$ 1.029.569	1,8%	54,5%	Paisagismo: até 3º pav.
37	LIMPEZA FINAL DE OBRA	5,2%	0,0%	R$ 41.842	32	R$ 41.842	0,1%	5,2%	Limpeza grossa: até 3º pav. / Limpeza fina: em execução (3º pav.)
	DESEMBOLSO DO ANO (sem taxa de administração)			**R$ 55.790.579**	**42.924**	**R$ 55.790.579**	**100,0%**		
38	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	—		R$ 0	0	R$ 0	0,0%		
	DESEMBOLSO DO ANO COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			**R$ 55.790.579**	**42.924**	**R$ 55.790.579**	**100,0%**		

Execução física = % "Previsto" acumulado do cronograma físico-financeiro do Prevision em dezembro; no corte = % "Realizado". Situação em 31/12 = atividades do cronograma de atividades concluídas ou em execução nessa data, pelo andar mais alto.