ED JARDIM · RETRATO DE 2027

Execução física (Previsão), desembolso do ano (fluxo financeiro) e situação da obra em 31/12/2027 · Corte: set/2026 · Cenário: Previsão ajustado

DESEMBOLSO NO ANO (R$ NOMINAL)

R$ 53,5 mi

com taxa de administração

DESEMBOLSO NO ANO (INCC)

41.132 pts

pontos de índice

EM R$ DO INCC SELECIONADO

R$ 53,5 mi

INCC × índice do mês escolhido

EXECUÇÃO FÍSICA NO FIM DO ANO

73,8%

itens diretos, ponderado pela projeção

AVANÇO FINANCEIRO

76,7%

acumulado no fim do ano

MAIOR DESEMBOLSO DO ANO

REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO

R$ 7.4 mi no ano

PLS EM 2027 — EXECUÇÃO FÍSICA, DESEMBOLSO E SITUAÇÃO EM 31/12/2027

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R$ nominal	Desembolso INCC	R$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
01	PROJETOS	—		R$ 291.492	224	R$ 291.492	0,5%	98,8%	
02	SEGUROS	—		R$ 8.862	7	R$ 8.862	0,0%	91,8%	
03	TAXAS DIVERSAS	—		R$ 109.624	84	R$ 109.624	0,2%	98,6%	
04	BARRACAO DE OBRA	—		R$ 106.688	82	R$ 106.688	0,2%	97,1%	
05	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ENERGIA,TELEFONIA, ESGOTO	—		R$ 10.793	8	R$ 10.793	0,0%	79,3%	
06	CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, ETC.	—		R$ 166.022	128	R$ 166.022	0,3%	93,0%	
07	DIVERSOS	—		R$ 28.586	22	R$ 28.586	0,1%	90,6%	
08	TRANSPORTES	—		R$ 412.156	317	R$ 412.156	0,8%	90,5%	
09	CONSULTORIAS (OBRAS)	—		R$ 334.505	257	R$ 334.505	0,6%	85,8%	
10	MÃO DE OBRA PRÓPRIA	—		R$ 5.297.208	4.076	R$ 5.297.208	9,9%	83,7%	
11	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	—		R$ 1.111.735	855	R$ 1.111.735	2,1%	80,3%	
01 a 11	**INDIRETOS**	—		**R$ 7.877.670**	**6.061**	**R$ 7.877.670**	14,7%	**85,7%**	
12	SERVIÇOS INICIAIS	100,0%	90,0%	R$ 24.317	19	R$ 24.317	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 2 atividades)
13	CONTENÇÃO	100,0%	100,0%	R$ 0	0	R$ 0	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 14 atividades)
14	TERRAPLENAGEM	100,0%	89,0%	R$ 0	0	R$ 0	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 6 atividades)
15	FUNDAÇÃO PROFUNDA	100,0%	100,0%	R$ 0	0	R$ 0	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 12 atividades)
16	FUNDAÇÃO SUPERFICIAL	100,0%	88,2%	R$ 297.444	229	R$ 297.444	0,6%	99,4%	Concluído (todas as 81 atividades)
12 a 16	**SERVIÇOS INICIAIS, CONTENÇÃO, TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES**	100,0%	**94,0%**	**R$ 321.761**	**248**	**R$ 321.761**	0,6%	**99,8%**	
17	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	100,0%	71,7%	R$ 3.895.664	2.997	R$ 3.895.664	7,3%	98,6%	Concluído (todas as 466 atividades)
18	ALVENARIA	95,7%	38,3%	R$ 1.649.874	1.269	R$ 1.649.874	3,1%	95,2%	Alvenaria: até 27º pav. / Alvenaria externa: concluído / Encunhamento: concluído / Tratamento acústico: até 24º pav.
19	IMPERMEABILIZAÇÃO	94,2%	3,1%	R$ 2.318.776	1.784	R$ 2.318.776	4,3%	93,0%	Impermeabilização: concluído / Impermeabilização interna: até 24º pav., executando 25º pav. / Impermeabilização varanda e jardineiras: até 24º pav. / Dreno + aterro jardineiras: até 23º pav., executando 24º pav.
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	57,4%	10,5%	R$ 3.883.265	2.988	R$ 3.883.265	7,3%	58,3%	Infraestrutura enterrada - 1º quadrante: concluído / Infraestrutura elétrica - teto: concluído / Infraestrutura elétrica - paredes: até 23º pav. / Distribuição elétrica / quadro - setor b: concluído / Prumada elétrica infra: concluído / Fiação elétrica: até 20º pav.

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R$ nominal	Desembolso INCC	R$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
									(restam serviços no 15º pav.) / Disjuntores / miolos: até 11º pav. (restam serviços no 5º pav.) / Acabamentos elétricos: até 7º pav.
21	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	57,4%	0,0%	R$ 2.378.011	1.830	R$ 2.378.011	4,4%	57,7%	Prumada hidrossanitária: concluído / Distribuição hidrossanitária: concluído / Gás: concluído / Shaft interno inst. hidráulicas: até 25º pav., executando 26º pav.
22	INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO	76,8%	0,0%	R$ 446.252	343	R$ 446.252	0,8%	76,1%	Prumada de incêndio: concluído / Acabamentos incêndio: até 7º pav.
23	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	85,8%	0,0%	R$ 3.523.059	2.711	R$ 3.523.059	6,6%	63,8%	Infraestrutura - ar condicionado: até 22º pav., executando 23º pav. / Ventilação / exaustão: até 20º pav. / Cftv: até 11º pav. (restam serviços no 5º pav.)
24	ELEVADORES	97,1%	0,0%	R$ 840.920	647	R$ 840.920	1,6%	92,2%	Preparação poço elevador: concluído / Elevador 1: concluído / Elevador 2: concluído / Elevador 3: em execução
25	ESQUADRIAS	57,6%	0,4%	R$ 7.017.831	5.399	R$ 7.017.831	13,1%	61,5%	Contramarco: concluído / Espala esquadria de aluminio: concluído / Esquadria: até 14º pav., executando 15º pav. / Esquadria madeira: até 11º pav.
26	SERRALHERIA	5,0%	0,0%	R$ 23.957	18	R$ 23.957	0,0%	5,0%	Serralheria: até 7º pav.
27	MARCENARIA	36,5%	0,0%	R$ 676.599	521	R$ 676.599	1,3%	35,8%	
28	REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS	88,5%	0,5%	R$ 969.922	746	R$ 969.922	1,8%	86,9%	Contrapiso: até 23º pav., executando 24º pav.
29	REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES	98,7%	21,2%	R$ 1.772.938	1.364	R$ 1.772.938	3,3%	97,4%	Reboco interno: até 26º pav., executando 27º pav. / Revestimento de massa: concluído / Taliscamento: concluído
30	REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO	39,2%	0,0%	R$ 7.404.978	5.697	R$ 7.404.978	13,9%	38,5%	Pavimentos executados em 2027: Pilotis (parcial), 700, 900, 1000, 1200 e 1800 (liberados para finalizar); 1600, 1700, 1900, 2000 e 2500 (em negociação). O restante a partir de 2028.
31	ESTRUTURA METÁLICA	0,0%	0,0%	R$ 0	0	R$ 0	0,0%	0,0%	Não iniciado · início previsto em abr/2028
32	REVESTIMENTO DIVERSOS FACHADA	72,4%	0,0%	R$ 4.721.994	3.633	R$ 4.721.994	8,8%	71,7%	Fachada posterior - F1 (a): concluído / Fachada jairo - F1 (b): concluído / Fachada frontal - F1 (c): concluído / Fachada baltazar - F1 (d): concluído / Fachada posterior - F2 (a): concluído / Fachada jairo - F2 (b): concluído / Fachada frontal - F2 (c): em execução / Fachada baltazar - F2 (d): concluído / Textura: até 2º pav. (restam serviços no térreo) / Fachada cremalheira: em execução
33	FORRO	41,8%	0,0%	R$ 908.580	699	R$ 908.580	1,7%	41,0%	Forro: até 20º pav. (restam serviços no 14º pav.) / Forro de madeira: até 11º pav. (restam serviços no 8º pav.)
34	LOUÇAS SANITÁRIAS	11,6%	0,0%	R$ 367.479	283	R$ 367.479	0,7%	29,7%	Louças: até 7º pav. / Metais: até 7º pav. (restam serviços no térreo)
35	PINTURA	53,3%	5,9%	R$ 1.123.420	864	R$ 1.123.420	2,1%	52,2%	Massa corrida: até 20º pav. / Pintura 1ª demão: até 20º pav. (restam serviços no 12º pav.) / Pintura 2ª demão: até 7º pav. (restam serviços no 3º pav.) / Pintura 3ª demão: até 7º pav.
36	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	67,8%	11,8%	R$ 1.265.194	973	R$ 1.265.194	2,4%	63,4%	Paisagismo: até 10º pav., executando 11º pav.

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R$ nominal	Desembolso INCC	R$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
37	LIMPEZA FINAL DE OBRA	9,3%	0,0%	R$ 72.413	56	R$ 72.413	0,1%	9,1%	Limpeza grossa: até 7º pav. / Limpeza fina: até 6º pav., executando 7º pav.
	DESEMBOLSO DO ANO (sem taxa de administração)			**R$ 53.460.559**	**41.132**	**R$ 53.460.559**	**100,0%**		
38	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	—		R$ 0	0	R$ 0	0,0%		
	DESEMBOLSO DO ANO COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			**R$ 53.460.559**	**41.132**	**R$ 53.460.559**	**100,0%**		

Execução física = % "Previsto" acumulado do cronograma físico-financeiro do Prevision em dezembro; no corte = % "Realizado". Situação em 31/12 = atividades do cronograma de atividades concluídas ou em execução nessa data, pelo andar mais alto.