# TORRE CATHARINA · RETRATO DE 2027

Execução física (Prevision), desembolso do ano (fluxo financeiro) e situação da obra em 31/12/2027 · Corte: set/2026 · Cenário: Visão Set/26

**DESEMBOLSO NO ANO (R$ NOMINAL)**

**R$ 62,2 mi**

com taxa de administração

**DESEMBOLSO NO ANO (INCC)**

**47.840 pts**

pontos de índice

**EM R$ DO INCC SELECIONADO**

**R$ 62,2 mi**

INCC × índice do mês escolhido

**EXECUÇÃO FÍSICA NO FIM DO ANO**

**74,6%**

itens diretos, ponderado pela projeção

**AVANÇO FINANCEIRO**

**70,4%**

acumulado no fim do ano

**MAIOR DESEMBOLSO DO ANO**

**ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO**

R$ 6.8 mi no ano

## PLS EM 2027 — EXECUÇÃO FÍSICA, DESEMBOLSO E SITUAÇÃO EM 31/12/2027

| Cód. | PL / serviço | Execução física fim do ano | Físico no corte | Desembolso R$ nominal | Desembolso INCC | R$ do INCC selecionado | % do ano | Avanço financeiro | Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PROJETOS | — | | R$ 4.131 | 3 | R$ 4.131 | 0,0% | 99,9% | |
| 02 | SEGUROS | — | | R$ 27.946 | 22 | R$ 27.946 | 0,0% | 83,2% | |
| 03 | TAXAS DIVERSAS | — | | R$ 3.115 | 2 | R$ 3.115 | 0,0% | 7,3% | |
| 04 | BARRACAO DE OBRA | — | | R$ 122.474 | 94 | R$ 122.474 | 0,2% | 97,5% | Concluído (todas as 18 atividades) |
| 05 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ENERGIA,TELEFONIA, ESGOTO | — | | R$ 16.961 | 13 | R$ 16.961 | 0,0% | 80,3% | |
| 06 | CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, ETC. | — | | R$ 212.485 | 163 | R$ 212.485 | 0,3% | 63,8% | |
| 07 | DIVERSOS | — | | R$ 65.670 | 51 | R$ 65.670 | 0,1% | 68,8% | |
| 08 | TRANSPORTES | — | | R$ 375.810 | 289 | R$ 375.810 | 0,6% | 65,2% | |
| 09 | CONSULTORIAS (OBRAS) | — | | R$ 214.762 | 165 | R$ 214.762 | 0,3% | 70,4% | |
| 10 | MÃO DE OBRA PRÓPRIA | — | | R$ 5.789.842 | 4.455 | R$ 5.789.842 | 9,3% | 61,3% | |
| 11 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | — | | R$ 2.140.068 | 1.647 | R$ 2.140.068 | 3,4% | 63,2% | |
| **01 a 11** | **INDIRETOS** | — | | **R$ 8.973.264** | **6.904** | **R$ 8.973.264** | 14,4% | **67,0%** | |
| 12 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,0% | 100,0% | R$ 0 | 0 | R$ 0 | 0,0% | 100,0% | Concluído (todas as 4 atividades) |
| 13 | CONTENÇÃO | 100,0% | 100,0% | R$ 29.293 | 23 | R$ 29.293 | 0,0% | 99,9% | Concluído (todas as 257 atividades) |
| 14 | TERRAPLENAGEM | 100,0% | 100,0% | R$ 3.625 | 3 | R$ 3.625 | 0,0% | 100,0% | Concluído (todas as 4 atividades) |
| 15 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 100,0% | 100,0% | R$ 12.016 | 9 | R$ 12.016 | 0,0% | 100,0% | Concluído (todas as 178 atividades) |
| 16 | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL | 100,0% | 98,9% | R$ 200.489 | 154 | R$ 200.489 | 0,3% | 99,7% | Concluído (todas as 133 atividades) |
| **12 a 16** | **SERVIÇOS INICIAIS, CONTENÇÃO, TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES** | 100,0% | **99,8%** | **R$ 245.422** | **189** | **R$ 245.422** | 0,4% | **99,9%** | |
| 17 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 100,0% | 53,4% | R$ 6.818.966 | 5.246 | R$ 6.818.966 | 11,0% | 99,2% | Concluído (todas as 1192 atividades) |
| 18 | ALVENARIA | 97,0% | 6,3% | R$ 3.859.662 | 2.970 | R$ 3.859.662 | 6,2% | 82,2% | Alvenaria: concluído / Encunhamento: concluído / Montantes do drywall: até 29º pav. (restam serviços no 2º pav.) / Drywall 1ª face: concluído / Drywall 2ª face: concluído / Drywall: até 3º pav. (restam serviços no 2º pav.) |
| 19 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 80,0% | 0,0% | R$ 2.187.109 | 1.683 | R$ 2.187.109 | 3,5% | 56,8% | Impermeabilização: até 29º pav. |
| 20 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 66,5% | 0,0% | R$ 5.780.167 | 4.447 | R$ 5.780.167 | 9,3% | 58,1% | Inst. elétricas: até 3º pav. (restam serviços no 1º pav.) / Prumada elétrica (infra): até 29º pav. / Inst. embutidas na alvenaria: concluído / Distribuição elétrica / quadro: concluído / Acabamentos elétricos: até 2º pav. (restam serviços no 3º subsolo) / Fiação elétrica e iluminação: até 26º pav., executando |

| Cód. | PL / serviço | Execução física fim do ano | Físico no corte | Desembolso R$ nominal | Desembolso INCC | R$ do INCC selecionado | % do ano | Avanço financeiro | Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 27º pav. / Prumada elétrica (cabos): até 26º pav., executando 27º pav. / Fiação elétrica: até 2º pav. (restam serviços no 5º subsolo) |
| 21 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 91,3% | 0,4% | R$ 4.492.351 | 3.456 | R$ 4.492.351 | 7,2% | 68,4% | Inst. hidráulicas: até 1º subsolo, executando 1º pav. / Prumada hidrossanitária: concluído / Gás piso: concluído / Distribuição hidrossanitária: concluído / Gás parede: concluído / Rede hidrossanitária: concluído |
| 22 | INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO | 70,6% | 0,0% | R$ 752.086 | 579 | R$ 752.086 | 1,2% | 100,0% | Prumada de incêndio: concluído / Inst. incêndio: até 2º pav. (restam serviços no 2º pav.) |
| 23 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 74,4% | 0,0% | R$ 1.497.224 | 1.152 | R$ 1.497.224 | 2,4% | 39,7% | Inst. especiais: concluído / Infra de ar condicionado: até 29º pav. (restam serviços no 2º pav.) / Comunicação e alarme: até 1º pav. (restam serviços no 1º subsolo) |
| 24 | ELEVADORES | 45,0% | 0,0% | R$ 2.945.401 | 2.266 | R$ 2.945.401 | 4,7% | 65,2% | Elevadores social - 01: concluído / Elevadores social - 02: concluído |
| 25 | ESQUADRIAS | 17,9% | 0,0% | R$ 4.382.232 | 3.372 | R$ 4.382.232 | 7,0% | 37,7% | Contramarco: até 29º pav. (restam serviços no 3º pav.) / Esquadria de aluminio: até 2º pav. (restam serviços no 2º pav.) / Esquadrias de alumínio: até 4º pav., executando 5º pav. |
| 26 | SERRALHERIA | 13,5% | 0,0% | R$ 518.926 | 399 | R$ 518.926 | 0,8% | 80,4% | PCF (marco): concluído / PCF (folhas): até 1º subsolo / Pontos de ancoragem inox: concluído / Guarda- corpo: até 2º pav. |
| 27 | MARCENARIA | 22,8% | 0,0% | R$ 0 | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0,0% | Marcenaria: até 1º pav. |
| 28 | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS | 95,3% | 0,2% | R$ 995.346 | 766 | R$ 995.346 | 1,6% | 100,0% | Contrapiso: até 29º pav. |
| 29 | REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES | 99,3% | 5,8% | R$ 1.808.001 | 1.391 | R$ 1.808.001 | 2,9% | 88,4% | Reboco interno: até 29º pav. (restam serviços no 3º pav.) / Taliscamento: concluído |
| 30 | REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO | 65,9% | 0,0% | R$ 6.279.393 | 4.831 | R$ 6.279.393 | 10,1% | 70,5% | Revestimentos porcelanato piso: até 28º pav., executando 29º pav. / Revestimento porcelanato parede: até 29º pav. / Bancadas: até 27º pav., executando 28º pav. / Piso vinílico / laminado: em execução (4º pav.) |
| 31 | PAVIMENTAÇÃO | 100,0% | 0,0% | R$ 169.131 | 130 | R$ 169.131 | 0,3% | 50,0% | Passeios: concluído / Pintura de demarcação de vagas: até 1º subsolo (restam serviços no 2º subsolo) |
| 32 | REVESTIMENTO DIVERSOS - FACHADA | 49,4% | 3,0% | R$ 2.925.887 | 2.251 | R$ 2.925.887 | 4,7% | 47,5% | Reboco externo (fachada lateral chopp da fábrica): concluído / Reboco externo (fachada fundo chopp da fábrica): concluído / Reboco plano de ação fachada concordia: concluído / Plano de ação reboco fachada acácia: concluído / Plano de ação reboco fachada olympus: concluído / Textura: até 1º subsolo / Reboco de fachada - fase 1: 18 de 20 concluídas / Pintura espala fechada - fase 1: 3 de 4 concluídas / Reboco de fachada - fase 2: 6 de 20 concluídas / Pintura espala fechada - fase 2: 2 de 4 concluídas / Granito fachada: 1 de 4 concluídas / Pintura/textura da fachada: em execução / Reboco externo: em execução |
| 33 | FORRO | 70,3% | 0,0% | R$ 809.003 | 622 | R$ 809.003 | 1,3% | 46,2% | Forro: até 25º pav., executando 26º pav. |
| 34 | LOUÇAS SANITÁRIAS | 1,3% | 0,0% | R$ 382.160 | 294 | R$ 382.160 | 0,6% | 18,1% | Louças: até 2º subsolo |

| Cód. | PL / serviço | Execução física fim do ano | Físico no corte | Desembolso R$ nominal | Desembolso INCC | R$ do INCC selecionado | % do ano | Avanço financeiro | Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | PINTURA | 44,4% | 11,0% | R$ 1.127.988 | 868 | R$ 1.127.988 | 1,8% | 32,8% | Pintura: até 1º subsolo (restam serviços no 4º subsolo) / Massa corrida: até 24º pav., executando 25º pav. / Pintura 1ª demão: até 23º pav., executando 24º pav. / Pintura 2ª demão: até 2º pav. / Pintura 3ª demão: até 2º pav. |
| 36 | PAISAGISMO | 7,5% | 0,0% | R$ 0 | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0,0% | Paisagismo: em execução (3º pav.) |
| 37 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 12,2% | 0,0% | R$ 0 | 0 | R$ 0 | 0,0% | 0,0% | Limpeza fina: até 2º pav. / Limpeza grossa: até 2º pav. (restam serviços no 4º subsolo) |
| | **DESEMBOLSO DO ANO (sem taxa de administração)** | | | **R$ 56.949.719** | **43.816** | **R$ 56.949.719** | **91,6%** | | |
| 38 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | — | | R$ 5.229.842 | 4.024 | R$ 5.229.842 | 8,4% | | |
| | **DESEMBOLSO DO ANO COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | **R$ 62.179.561** | **47.840** | **R$ 62.179.561** | **100,0%** | | |

Execução física = % "Previsto" acumulado do cronograma físico-financeiro do Prevision em dezembro; no corte = % "Realizado". Situação em 31/12 = atividades do cronograma de atividades concluídas ou em execução nessa data, pelo andar mais alto.