# Ed. Jardim

Esquemático de avanço por pavimento · Prevision Atual · cortes por apartamento

Concluído · Em andamento (50% a 99%) · Em andamento (1% a 49%) · A executar · Sem atividade da PL no pavimento

## ACABAMENTO FINALIZADO ATÉ 31/12/2027: CORTE POR APARTAMENTO

Critério: término do revestimento de parede e de piso (cerâmica/porcelanato) no cronograma do Prevision

| | | |
|---|---|---|
| 29º | *Barrilete (área comum)* | |
| 28º | *Laje técnica (área comum)* | |
| 26º/27º | **Duplex 2600** | termina em mar/28 |
| 25º | **Apto 2500** | termina em mar/28 |
| 24º | **Apto 2400** | termina em ago/28 |
| 23º | **Apto 2300** | termina em jul/28 |
| 22º | **Apto 2200** | termina em abr/28 |
| 21º | **Apto 2100** | termina em abr/28 |
| 20º | **Apto 2000** | termina em mar/28 |
| 19º | **Apto 1900** | termina em jan/28 |
| 18º | **Apto 1800** | **pronto em 24/11/2027** |
| 17º | **Apto 1700** | em execução · termina 19/01/2028 |
| 16º | **Apto 1600** | **pronto em 03/12/2027** |
| 15º | **Apto 1500** | termina em fev/28 |
| 14º | **Apto 1400** | **pronto em 08/12/2027** |
| 13º | **Apto 1300** | termina em jul/28 |
| 12º | **Apto 1200** | **pronto em 29/09/2027** |
| 11º | **Apto 1100** | **pronto em 25/10/2027** |
| 10º | **Apto 1000** | **pronto em 17/08/2027** |
| 9º | **Apto 900** | **pronto em 06/07/2027** |
| 8º | **Apto 800** | termina em jun/28 |
| 7º | **Apto 700** | **pronto em 20/05/2027** |
| 6º | **Apto 600** | termina em abr/28 |
| 5º | **Apto 500** | termina em mar/28 |
| 4º | **Apto Garden 400** | termina em mai/28 |
| 3º | *Pilotis (área comum)* | |
| 2º | *Garagem (área comum)* | |
| Térreo | *Garagens (área comum)* | |

**8 de 23 apartamentos**

**com acabamento finalizado em 2027**

- **Apto 700** · 20/05/2027
- **Apto 900** · 06/07/2027
- **Apto 1000** · 17/08/2027
- **Apto 1200** · 29/09/2027
- **Apto 1100** · 25/10/2027
- **Apto 1800** · 24/11/2027
- **Apto 1600** · 03/12/2027
- **Apto 1400** · 08/12/2027

Acabamento finalizado · Em execução na data · A executar

## CHECK LIST EM 2028: CORTE POR APARTAMENTO

Critério: término do check list no cronograma do Prevision

| | | |
|---|---|---|
| 29º | *Barrilete (área comum)* | |
| 28º | *Laje técnica (área comum)* | |
| 26º/27º | **Duplex 2600** | sem a atividade no cronograma |
| 25º | **Apto 2500** | **check list em 19/10/2028** |
| 24º | **Apto 2400** | termina em abr/29 |
| 23º | **Apto 2300** | termina em abr/29 |
| 22º | **Apto 2200** | termina em jan/29 |
| 21º | **Apto 2100** | termina em fev/29 |
| 20º | **Apto 2000** | **check list em 14/11/2028** |
| 19º | **Apto 1900** | **check list em 02/10/2028** |
| 18º | **Apto 1800** | **check list em 14/08/2028** |
| 17º | **Apto 1700** | **check list em 15/09/2028** |
| 16º | **Apto 1600** | **check list em 04/09/2028** |
| 15º | **Apto 1500** | **check list em 13/12/2028** |
| 14º | **Apto 1400** | termina em jan/29 |
| 13º | **Apto 1300** | termina em mar/29 |
| 12º | **Apto 1200** | **check list em 14/08/2028** |
| 11º | **Apto 1100** | **check list em 16/10/2028** |
| 10º | **Apto 1000** | **check list em 24/07/2028** |
| 9º | **Apto 900** | **check list em 03/07/2028** |
| 8º | **Apto 800** | termina em mar/29 |
| 7º | **Apto 700** | **check list em 09/06/2028** |
| 6º | **Apto 600** | termina em fev/29 |
| 5º | **Apto 500** | termina em fev/29 |
| 4º | **Apto Garden 400** | termina em fev/29 |
| 3º | *Pilotis (área comum)* | |
| 2º | *Garagem (área comum)* | |
| Térreo | *Garagens (área comum)* | |

**12 de 23 apartamentos**

**com check list concluído em 2028**

- **Apto 700** · 09/06/2028
- **Apto 900** · 03/07/2028
- **Apto 1000** · 24/07/2028
- **Apto 1800** · 14/08/2028
- **Apto 1200** · 14/08/2028
- **Apto 1600** · 04/09/2028
- **Apto 1700** · 15/09/2028
- **Apto 1900** · 02/10/2028
- **Apto 1100** · 16/10/2028
- **Apto 2500** · 19/10/2028
- **Apto 2000** · 14/11/2028
- **Apto 1500** · 13/12/2028

Concluído antes de 01/01/2028 · Check list concluído no ano · Em execução na data · A executar

## CHECK LIST EM 2029: CORTE POR APARTAMENTO

Critério: término do check list no cronograma do Prevision

| | | |
|---|---|---|
| 29º | *Barrilete (área comum)* | |
| 28º | *Laje técnica (área comum)* | |
| 26º/27º | **Duplex 2600** | sem a atividade no cronograma |
| 25º | **Apto 2500** | check list em 19/10/2028 |
| 24º | **Apto 2400** | **check list em 30/04/2029** |
| 23º | **Apto 2300** | **check list em 10/04/2029** |
| 22º | **Apto 2200** | **check list em 17/01/2029** |
| 21º | **Apto 2100** | **check list em 05/02/2029** |
| 20º | **Apto 2000** | check list em 14/11/2028 |
| 19º | **Apto 1900** | check list em 02/10/2028 |
| 18º | **Apto 1800** | check list em 14/08/2028 |
| 17º | **Apto 1700** | check list em 15/09/2028 |
| 16º | **Apto 1600** | check list em 04/09/2028 |
| 15º | **Apto 1500** | check list em 13/12/2028 |
| 14º | **Apto 1400** | **check list em 17/01/2029** |
| 13º | **Apto 1300** | **check list em 21/03/2029** |
| 12º | **Apto 1200** | check list em 14/08/2028 |
| 11º | **Apto 1100** | check list em 16/10/2028 |
| 10º | **Apto 1000** | check list em 24/07/2028 |
| 9º | **Apto 900** | check list em 03/07/2028 |
| 8º | **Apto 800** | **check list em 21/03/2029** |
| 7º | **Apto 700** | check list em 09/06/2028 |
| 6º | **Apto 600** | **check list em 07/02/2029** |
| 5º | **Apto 500** | **check list em 28/02/2029** |
| 4º | **Apto Garden 400** | **check list em 28/02/2029** |
| 3º | *Pilotis (área comum)* | |
| 2º | *Garagem (área comum)* | |
| Térreo | *Garagens (área comum)* | |

**10 de 23 apartamentos**

**com check list concluído em 2029**

+ 12 já concluídos antes de 01/01/2029

- **Apto 2200** · 17/01/2029
- **Apto 1400** · 17/01/2029
- **Apto 2100** · 05/02/2029
- **Apto 600** · 07/02/2029
- **Apto 500** · 28/02/2029
- **Apto Garden 400** · 28/02/2029
- **Apto 1300** · 21/03/2029
- **Apto 800** · 21/03/2029
- **Apto 2300** · 10/04/2029
- **Apto 2400** · 30/04/2029

Concluído antes de 01/01/2029 · Check list concluído no ano · Em execução na data · A executar

# Ed. Jardim

Esquemático de avanço por pavimento · Prevision Atual

## SITUAÇÃO EM 19/10/2026 (realizado do cronograma)

Pavimentos **29%** Infraestrutura **94%** Fachada **1%**

| | ESTRUTURA | ALVENARIA | IMPERMEABILIZ. | INST. ELETRICAS | INST. HIDROSSANIT. | INST. INCENDIO | INST. ESPECIAIS | ESQUADRIAS | SERRALHERIA | REV. MASSA PISOS | REV. MASSA PAREDES | REV. PEDRAS/BANCADAS | PISO MAD./RODAPÉ | TRAT. PEDRAS | FORRO | LOUCAS SANITARIAS | PINTURA | JARDINEIRAS E PAISAGISMO | LIMPEZA FINAL | FACHADA | Pavimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29º BARRILETE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 28º LAJE TÉCNICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 27º DUPLEX SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 26º DUPLEX INFERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 25º TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 24º TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 23º TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 22º TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 21º TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 20º TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 19º TIPO | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1% |
| 18º TIPO | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% |
| 17º TIPO | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% |
| 16º TIPO | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3% |
| 15º TIPO | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5% |
| 14º TIPO | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2% |
| 13º TIPO | 100 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8% |
| 12º TIPO | 100 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9% |
| 11º TIPO | 100 | 74 | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | 12% |
| 10º TIPO | 100 | 97 | | 11 | | | | | | | 63 | | | | | | | | | | 20% |
| 9º TIPO | 100 | 46 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 9% |
| 8º TIPO | 100 | 36 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 8% |
| 7º TIPO | 100 | 98 | | 12 | | | | 6 | | | 99 | | | | | | | | | | 18% |
| 6º TIPO | 100 | 98 | | 22 | | | | 8 | | | 32 | | | | | | | | | | 18% |
| 5º TIPO | 100 | 99 | 2 | | | | | 10 | | | 32 | | | | | | | | | | 19% |
| 4º APTO GARDEN | 99 | 66 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | 45% |
| 3º PILOTIS | 100 | 98 | 45 | 35 | | | 35 | | | | 84 | | | | | | | 26 | 4 | | 44% |
| 2º GARAGEM | 99 | 100 | | 62 | 15 | | | | | | 96 | | | | | | | | | | 75% |
| **TÉRREO** | 100 | 94 | | 62 | 36 | | | | | 60 | 49 | | | | | | | | | | 64% |
| Infraestrutura | **Contenção, terraplenagem e fundações: 94%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1% | |
| **% da PL** | **90** | **72** | **15** | **23** | **9** | **0** | **7** | **1** | **0** | **12** | **53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14** | **1** | | **29%** |

# Ed. Jardim

Esquemático de avanço por pavimento · Prevision Atual

## MARCO: PREVISÃO PARA 31/12/2026

Pavimentos **36%** Infraestrutura **96%** Fachada **28%**

| | ESTRUTURA | ALVENARIA | IMPERMEABILIZ. | INST. ELETRICAS | INST. HIDROSSANIT. | INST. INCENDIO | INST. ESPECIAIS | ESQUADRIAS | SERRALHERIA | REV. MASSA PISOS | REV. MASSA PAREDES | REV. PEDRAS/BANCADAS | PISO MAD./RODAPÉ | TRAT. PEDRAS | FORRO | LOUCAS SANITARIAS | PINTURA | JARDINEIRAS E PAISAGISMO | LIMPEZA FINAL | FACHADA | Pavimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29º BARRILETE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 28º LAJE TÉCNICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 27º DUPLEX SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 26º DUPLEX INFERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 25º TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 24º TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| 23º TIPO | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2% |
| 22º TIPO | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% |
| 21º TIPO | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3% |
| 20º TIPO | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3% |
| 19º TIPO | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% |
| 18º TIPO | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4% |
| 17º TIPO | 100 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8% |
| 16º TIPO | 100 | 69 | | | | 68 | | | | | | | | | | | | | | | 9% |
| 15º TIPO | 100 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9% |
| 14º TIPO | 100 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7% |
| 13º TIPO | 100 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8% |
| 12º TIPO | 100 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9% |
| 11º TIPO | 100 | 74 | | 24 | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | 16% |
| 10º TIPO | 100 | 97 | | 30 | | 68 | | | | | 63 | | | | | | | | | | 25% |
| 9º TIPO | 100 | 72 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 11% |
| 8º TIPO | 100 | 77 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 11% |
| 7º TIPO | 100 | 98 | | 34 | | 59 | | 6 | | | 99 | | | | | | | | | | 23% |
| 6º TIPO | 100 | 98 | | 28 | 23 | 63 | | 33 | | | 100 | | | | | | | | | | 27% |
| 5º TIPO | 100 | 99 | 2 | 27 | 28 | | | 10 | | | 32 | | | | | | | | | | 25% |
| 4º APTO GARDEN | 100 | 87 | | 23 | 28 | 67 | | 7 | | | 36 | | | | | | | | | | 53% |
| 3º PILOTIS | 100 | 98 | 76 | 48 | 91 | 21 | 35 | 17 | | 41 | 96 | | | | | | | 51 | 4 | | 58% |
| 2º GARAGEM | 100 | 100 | | 64 | 50 | 60 | | | | | 100 | | | | | | | | | | 77% |
| **TÉRREO** | 100 | 99 | | 83 | 63 | 11 | | | | 61 | 93 | | | | | | | | | | 74% |
| Infraestrutura | **Contenção, terraplenagem e fundações: 96%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **% da PL** | **95** | **79** | **26** | **33** | **29** | **16** | **7** | **5** | **0** | **25** | **64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27** | **1** | | **36%** |

# Ed. Jardim

Esquemático de avanço por pavimento · Prevision Atual

## RETRATO: PREVISÃO PARA 31/12/2027

Pavimentos **70%** Infraestrutura **100%** Fachada **89%**

| | ESTRUTURA | ALVENARIA | IMPERMEABILIZ. | INST. ELETRICAS | INST. HIDROSSANIT. | INST. INCENDIO | INST. ESPECIAIS | ESQUADRIAS | SERRALHERIA | REV. MASSA PISOS | REV. MASSA PAREDES | REV. PEDRAS/BANCADAS | PISO MAD./RODAPÉ | TRAT. PEDRAS | FORRO | LOUCAS SANITARIAS | PINTURA | JARDINEIRAS E PAISAGISMO | LIMPEZA FINAL | FACHADA | Pavimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29º BARRILETE** | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| 28º LAJE TÉCNICA | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| 27º DUPLEX SUPERIOR | 100 | 97 | | 75 | 100 | 68 | | 41 | | | 75 | | | | | | | | | | 56% |
| 26º DUPLEX INFERIOR | 100 | 97 | | 79 | 92 | 67 | | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | 55% |
| 25º TIPO | 100 | 100 | 58 | 48 | 100 | 59 | | 38 | | | 100 | | | | | | | | | | 37% |
| 24º TIPO | 100 | 98 | | 44 | 78 | 65 | | 40 | | | 83 | | | | | | | | | | 32% |
| 23º TIPO | 100 | 98 | 28 | 42 | 100 | 63 | | 37 | | | 100 | | | | | | | | | | 35% |
| 22º TIPO | 100 | 100 | 66 | 44 | 100 | 67 | | 36 | | | 100 | | | | | | | | | | 38% |
| 21º TIPO | 100 | 100 | 100 | 42 | 100 | 68 | | 32 | | 59 | 100 | | | | | | | | | | 41% |
| 20º TIPO | 100 | 100 | 100 | 62 | 100 | 67 | 59 | 32 | | 100 | 100 | | | | | | | | | | 48% |
| 19º TIPO | 100 | 100 | 100 | 59 | 100 | 63 | 57 | 38 | | 100 | 100 | | | | | | | | | | 48% |
| 18º TIPO | 100 | 100 | 100 | 73 | 100 | 63 | 73 | 38 | | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | 56% |
| 17º TIPO | 100 | 100 | 100 | 58 | 100 | 67 | 54 | 57 | | 100 | 100 | 42 | | | | | | | | | 52% |
| 16º TIPO | 100 | 100 | 100 | 63 | 100 | 68 | 66 | 74 | | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | 59% |
| 15º TIPO | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 63 | 54 | 72 | | 100 | 100 | | | | | | | | | | 50% |
| 14º TIPO | 100 | 100 | 100 | 59 | 100 | 68 | 50 | 74 | | 100 | 100 | 91 | | | | | | | | | 55% |
| 13º TIPO | 100 | 100 | 100 | 59 | 100 | 63 | 50 | 74 | | 100 | 100 | | | | | | | | | | 51% |
| 12º TIPO | 100 | 100 | 100 | 87 | 100 | 68 | 83 | 76 | | 100 | 100 | 100 | | | 50 | | 51 | | | | 69% |
| 11º TIPO | 100 | 100 | 100 | 87 | 100 | 63 | 77 | 74 | | 100 | 100 | 100 | | | 54 | | | | | | 66% |
| 10º TIPO | 100 | 100 | 100 | 87 | 100 | 68 | 83 | 74 | | 100 | 100 | 100 | | | 54 | | 44 | | | | 71% |
| 9º TIPO | 100 | 100 | 100 | 87 | 100 | 67 | 83 | 69 | | 100 | 100 | 100 | | | 49 | | 41 | | | | 68% |
| 8º TIPO | 100 | 100 | 100 | 57 | 100 | 63 | 50 | 73 | | 100 | 100 | | | | | | | | | | 48% |
| 7º TIPO | 100 | 100 | 100 | 86 | 100 | 59 | 80 | 72 | | 100 | 100 | 100 | | | 49 | | 40 | | | | 68% |
| 6º TIPO | 100 | 100 | 100 | 56 | 100 | 63 | 48 | 73 | | 100 | 100 | | | | | | | | | | 48% |
| 5º TIPO | 100 | 100 | 100 | 65 | 100 | 63 | 52 | 74 | | 100 | 100 | | | | | | | | | | 55% |
| 4º APTO GARDEN | 100 | 100 | 100 | 64 | 100 | 67 | 50 | 71 | | 100 | 100 | | | | | | | | | | 72% |
| 3º PILOTIS | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 72 | 97 | 100 | | 100 | 100 | 88 | 97 | | 100 | 41 | 80 | 100 | 45 | | 94% |
| 2º GARAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 35 | | 100 | 100 | | | 100 | 35 | | 61 | | 29 | | 94% |
| **TÉRREO** | 100 | 99 | 100 | 89 | 94 | 38 | 59 | 11 | | 90 | 100 | 39 | | 100 | 50 | 77 | 11 | 82 | | | 89% |
| Infraestrutura | **Contenção, terraplenagem e fundações: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **% da PL** | **100** | **100** | **88** | **76** | **98** | **64** | **61** | **62** | **0** | **87** | **99** | **53** | **18** | **13** | **20** | **13** | **22** | **65** | **8** | | **70%** |

# Ed. Jardim

Esquemático de avanço por pavimento · Prevision Atual

## MARCO: PREVISÃO PARA 31/12/2028

Pavimentos **97%** Infraestrutura **100%** Fachada **100%**

| | ESTRUTURA | ALVENARIA | IMPERMEABILIZ. | INST. ELETRICAS | INST. HIDROSSANIT. | INST. INCENDIO | INST. ESPECIAIS | ESQUADRIAS | SERRALHERIA | REV. MASSA PISOS | REV. MASSA PAREDES | REV. PEDRAS/BANCADAS | PISO MAD./RODAPÉ | TRAT. PEDRAS | FORRO | LOUCAS SANITARIAS | PINTURA | JARDINEIRAS E PAISAGISMO | LIMPEZA FINAL | CHECK LIST | FACHADA | Pavimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29º BARRILETE** | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| 28º LAJE TÉCNICA | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| 27º DUPLEX SUPERIOR | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | 100 | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | 41 | | | | 85% |
| 26º DUPLEX INFERIOR | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 32 | 100 | | | 100 | | | | 90% |
| 25º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 24º TIPO | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 65 | 77 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 80 | | 100 | | 43 | | | | | 78% |
| 23º TIPO | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 63 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 40 | 100 | | | | 83% |
| 22º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | | | 99% |
| 21º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 52 | | | 95% |
| 20º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 19º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 18º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 17º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 16º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 15º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 14º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | | | 99% |
| 13º TIPO | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 63 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 | 100 | | 41 | 100 | | | | 86% |
| 12º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 11º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 10º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 9º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 8º TIPO | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 63 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 | 100 | | 42 | 100 | | | | 85% |
| 7º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 6º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 100 | 52 | | | 95% |
| 5º TIPO | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 63 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 53 | 100 | 50 | | | 90% |
| 4º APTO GARDEN | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 67 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 53 | 100 | 50 | | | 94% |
| 3º PILOTIS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 2º GARAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | 100% |
| **TÉRREO** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100% |
| Infraestrutura | **Contenção, terraplenagem e fundações: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | |
| **% da PL** | **100** | **100** | **100** | **99** | **100** | **91** | **99** | **100** | **73** | **100** | **100** | **100** | **99** | **84** | **100** | **80** | **86** | **97** | **78** | **68** | | **97%** |

# Ed. Jardim

Esquemático de avanço por pavimento · Prevision Atual

## MARCO: PREVISÃO PARA 31/12/2029

Pavimentos **100%** Infraestrutura **100%** Fachada **100%**

| | ESTRUTURA | ALVENARIA | IMPERMEABILIZ. | INST. ELETRICAS | INST. HIDROSSANIT. | INST. INCENDIO | INST. ESPECIAIS | ESQUADRIAS | SERRALHERIA | REV. MASSA PISOS | REV. MASSA PAREDES | REV. PEDRAS/BANCADAS | PISO MAD./RODAPÉ | TRAT. PEDRAS | FORRO | LOUCAS SANITARIAS | PINTURA | JARDINEIRAS E PAISAGISMO | LIMPEZA FINAL | CHECK LIST | FACHADA | Pavimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29º BARRILETE** | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| 28º LAJE TÉCNICA | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| 27º DUPLEX SUPERIOR | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 | | | | 100% |
| 26º DUPLEX INFERIOR | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | | | | 100% |
| 25º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 24º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 23º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 22º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 21º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 20º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 19º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 18º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 17º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 16º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 15º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 14º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 13º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 12º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 11º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 10º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 9º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 8º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 7º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 6º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 5º TIPO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 4º APTO GARDEN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 3º PILOTIS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% |
| 2º GARAGEM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | 100% |
| **TÉRREO** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100% |
| Infraestrutura | **Contenção, terraplenagem e fundações: 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **% da PL** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | | **100%** |

Pavimentos: nº na coluna N da aba CRONOGRAMA ATIVIDADES (lote do Prevision). PLs com atividades em pelo menos 3 pavimentos; infraestrutura = contenção, terraplenagem, fundação profunda, fundação superficial; fachada = revestimento diversos fachada (lotes sem pavimento). Previsão: o saldo de cada tarefa segue linear da data da situação (ou do início planejado) até o término planejado. Esquema ilustrativo, sem escala, não substitui o levantamento em campo.