ED JARDIM · RETRATO DE 2027

Execução física (Prevision), desembolso do ano (fluxo financeiro) e situação da obra em 31/12/2027 · Corte: set/2026 · Cenário: padrão

DESEMBOLSO NO ANO (R$ NOMINAL)

R$ 56,0 mi

com taxa de administração

DESEMBOLSO NO ANO (INCC)

43.093 pts

pontos de índice

EM R$ DO INCC SELECIONADO

R$ 56,0 mi

INCC × índice do mês escolhido

EXECUÇÃO FÍSICA NO FIM DO ANO

81,9%

itens diretos, ponderado pela projeção

AVANÇO FINANCEIRO

77,9%

acumulado no fim do ano

MAIOR DESEMBOLSO DO ANO

REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO

R$ 10.0 mi no ano

PLS EM 2027 — EXECUÇÃO FÍSICA, DESEMBOLSO E SITUAÇÃO EM 31/12/2027

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R$ nominal	Desembolso INCC	R$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
01	PROJETOS	—		R$ 306.527	236	R$ 306.527	0,5%	98,7%	
02	SEGUROS	—		R$ 8.839	7	R$ 8.839	0,0%	91,8%	
03	TAXAS DIVERSAS	—		R$ 109.339	84	R$ 109.339	0,2%	98,5%	
04	BARRACAO DE OBRA	—		R$ 108.890	84	R$ 108.890	0,2%	97,0%	
05	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ENERGIA,TELEFONIA, ESGOTO	—		R$ 11.467	9	R$ 11.467	0,0%	77,9%	
06	CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, ETC.	—		R$ 176.360	136	R$ 176.360	0,3%	92,4%	
07	DIVERSOS	—		R$ 23.565	18	R$ 23.565	0,0%	92,2%	
08	TRANSPORTES	—		R$ 435.334	335	R$ 435.334	0,8%	89,8%	
09	CONSULTORIAS (OBRAS)	—		R$ 337.055	259	R$ 337.055	0,6%	85,5%	
10	MÃO DE OBRA PRÓPRIA	—		R$ 4.930.202	3.793	R$ 4.930.202	8,8%	81,4%	
11	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	—		R$ 1.140.582	878	R$ 1.140.582	2,0%	79,6%	
01 a 11	**INDIRETOS**	—		**R$ 7.588.160**	**5.838**	**R$ 7.588.160**	13,5%	**84,2%**	
12	SERVIÇOS INICIAIS	100,0%	90,0%	R$ 24.317	19	R$ 24.317	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 2 atividades)
13	CONTENÇÃO	100,0%	100,0%	R$ 0	0	R$ 0	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 14 atividades)
14	TERRAPLENAGEM	100,0%	89,0%	R$ 0	0	R$ 0	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 6 atividades)
15	FUNDAÇÃO PROFUNDA	100,0%	100,0%	R$ 0	0	R$ 0	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 12 atividades)
16	FUNDAÇÃO SUPERFICIAL	100,0%	91,9%	R$ 298.776	230	R$ 298.776	0,5%	99,3%	Concluído (todas as 81 atividades)
12 a 16	**SERVIÇOS INICIAIS, CONTENÇÃO, TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES**	100,0%	**95,0%**	**R$ 323.093**	**249**	**R$ 323.093**	0,6%	**99,8%**	
17	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	100,0%	69,8%	R$ 3.966.525	3.052	R$ 3.966.525	7,1%	98,5%	Concluído (todas as 466 atividades)
18	ALVENARIA	95,7%	35,8%	R$ 1.755.304	1.351	R$ 1.755.304	3,1%	97,9%	Alvenaria: até 27º pav. / Alvenaria externa: concluído / Encunhamento: concluído / Tratamento acústico: até 24º pav.
19	IMPERMEABILIZAÇÃO	93,9%	0,0%	R$ 2.455.282	1.889	R$ 2.455.282	4,4%	97,5%	Impermeabilização: concluído / Impermeabilização interna: até 24º pav., executando 25º pav. / Impermeabilização varanda e jardineiras: até 24º pav. / Dreno + aterro jardineiras: até 23º pav., executando 24º pav.
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	57,4%	9,2%	R$ 3.649.498	2.808	R$ 3.649.498	6,5%	57,1%	Infraestrutura enterrada - 1º quadrante: concluído / Infraestrutura elétrica - teto: concluído / Infraestrutura elétrica - paredes: até 23º pav. / Distribuição elétrica / quadro - setor b: concluído / Prumada elétrica infra: concluído / Fiação elétrica: até 20º pav.

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R$ nominal	Desembolso INCC	R$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
									(restam serviços no 15º pav.) / Disjuntores / miolos: até 11º pav. (restam serviços no 5º pav.) / Acabamentos elétricos: até 7º pav.
21	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,0%	0,0%	R$ 3.572.539	2.749	R$ 3.572.539	6,4%	81,7%	Prumada hidrossanitária: concluído / Distribuição hidrossanitária: concluído / Gás: concluído / Shaft interno inst. hidraúlicas: até 25º pav., executando 26º pav.
22	INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO	76,8%	0,0%	R$ 589.485	454	R$ 589.485	1,1%	89,8%	Prumada de incêndio: concluído / Acabamentos incêndio: até 7º pav.
23	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	85,8%	0,0%	R$ 3.513.894	2.704	R$ 3.513.894	6,3%	63,6%	Infraestrutura - ar condicionado: até 22º pav., executando 23º pav. / Ventilação / exaustão: até 20º pav. / Cftv: até 11º pav. (restam serviços no 5º pav.)
24	ELEVADORES	97,1%	0,0%	R$ 838.733	645	R$ 838.733	1,5%	92,1%	Preparação poço elevador: concluído / Elevador 1: concluído / Elevador 2: concluído / Elevador 3: em execução
25	ESQUADRIAS	57,6%	0,0%	R$ 6.999.575	5.385	R$ 6.999.575	12,5%	61,3%	Contramarco: concluído / Espala esquadria de aluminio: concluído / Esquadria: até 14º pav., executando 15º pav. / Esquadria madeira: até 11º pav.
26	SERRALHERIA	5,0%	0,0%	R$ 125.895	97	R$ 125.895	0,2%	27,0%	Serralheria: até 7º pav.
27	MARCENARIA	36,5%	0,0%	R$ 0	0	R$ 0	0,0%	0,0%	
28	REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS	88,5%	0,5%	R$ 1.057.354	814	R$ 1.057.354	1,9%	98,0%	Contrapiso: até 23º pav., executando 24º pav.
29	REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES	87,9%	15,3%	R$ 1.617.737	1.245	R$ 1.617.737	2,9%	91,3%	Reboco interno: até 26º pav., executando 27º pav. / Revestimento de massa: concluído / Taliscamento: concluído
30	REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO	73,7%	0,0%	R$ 10.046.617	7.730	R$ 10.046.617	17,9%	52,2%	Revestimento parede: até 22º pav. / Revestimentos piso: até 21º pav., executando 22º pav. / Bancadas: até 21º pav. (restam serviços no 13º pav.) / Piso madeira / laminado: até 11º pav. (restam serviços no 9º pav.) / Rodapé madeira / pvc: até 11º pav. (restam serviços no 8º pav.) / Tratamento de granito/mármore: até 7º pav., executando 10º pav.
31	ESTRUTURA METÁLICA	0,0%	0,0%	R$ 0	0	R$ 0	0,0%	0,0%	Não iniciado · início previsto em abr/2028
32	REVESTIMENTO DIVERSOS FACHADA	97,3%	0,0%	R$ 4.039.029	3.108	R$ 4.039.029	7,2%	62,1%	Fachada posterior - F1 (a): concluído / Fachada jairo - F1 (b): concluído / Fachada frontal - F1 (c): concluído / Fachada baltazar - F1 (d): concluído / Fachada posterior - F2 (a): concluído / Fachada jairo - F2 (b): concluído / Fachada frontal - F2 (c): em execução / Fachada baltazar - F2 (d): concluído / Textura: até 2º pav. (restam serviços no térreo) / Fachada cremalheira: em execução
33	FORRO	41,8%	0,0%	R$ 866.364	667	R$ 866.364	1,5%	39,1%	Forro: até 20º pav. (restam serviços no 14º pav.) / Forro de madeira: até 11º pav. (restam serviços no 8º pav.)
34	LOUÇAS SANITÁRIAS	11,6%	0,0%	R$ 366.523	282	R$ 366.523	0,7%	29,6%	Louças: até 7º pav. / Metais: até 7º pav. (restam serviços no térreo)
35	PINTURA	53,3%	5,9%	R$ 1.228.680	945	R$ 1.228.680	2,2%	59,1%	Massa corrida: até 20º pav. / Pintura 1ª demão: até 20º pav. (restam serviços no 12º pav.) / Pintura 2ª demão: até 7º pav.

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R$ nominal	Desembolso INCC	R$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
									(restam serviços no 3º pav.) / Pintura 3ª demão: até 7º pav.
36	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	67,8%	11,8%	R$ 1.272.158	979	R$ 1.272.158	2,3%	68,8%	Paisagismo: até 10º pav., executando 11º pav.
37	LIMPEZA FINAL DE OBRA	9,3%	0,0%	R$ 137.344	106	R$ 137.344	0,2%	17,2%	Limpeza grossa: até 7º pav. / Limpeza fina: até 6º pav., executando 7º pav.
	DESEMBOLSO DO ANO (sem taxa de administração)			**R$ 56.009.789**	**43.093**	**R$ 56.009.789**	**100,0%**		
38	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	—		R$ 0	0	R$ 0	0,0%		
	DESEMBOLSO DO ANO COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			**R$ 56.009.789**	**43.093**	**R$ 56.009.789**	**100,0%**		

Execução física = % "Previsto" acumulado do cronograma físico-financeiro do Prevision em dezembro; no corte = % "Realizado". Situação em 31/12 = atividades do cronograma de atividades concluídas ou em execução nessa data, pelo andar mais alto.