ED JARDIM · RETRATO DE 2027

Execução física (Prevision), desembolso do ano (fluxo financeiro) e situação da obra em 31/12/2027 · Corte: set/2026 · Cenário: Prevision Atual

DESEMBOLSO NO ANO (R$ NOMINAL)

R$ 55,8 mi

com taxa de administração

DESEMBOLSO NO ANO (INCC)

42.894 pts

pontos de índice

EM R$ DO INCC SELECIONADO

R$ 55,8 mi

INCC × índice do mês escolhido

EXECUÇÃO FÍSICA NO FIM DO ANO

73,9%

itens diretos, ponderado pela projeção

AVANÇO FINANCEIRO

77,5%

acumulado no fim do ano

MAIOR DESEMBOLSO DO ANO

REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO

R$ 7.3 mi no ano

PLS EM 2027 — EXECUÇÃO FÍSICA, DESEMBOLSO E SITUAÇÃO EM 31/12/2027

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R$ nominal	Desembolso INCC	R$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
01	PROJETOS	—		R$ 313.509	241	R$ 313.509	0,6%	99,0%	
02	SEGUROS	—		R$ 9.040	7	R$ 9.040	0,0%	92,0%	
03	TAXAS DIVERSAS	—		R$ 111.830	86	R$ 111.830	0,2%	100,0%	
04	BARRACAO DE OBRA	—		R$ 111.355	86	R$ 111.355	0,2%	97,2%	
05	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS AGUA, ENERGIA,TELEFONIA, ESGOTO	—		R$ 11.728	9	R$ 11.728	0,0%	78,4%	
06	CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, ETC.	—		R$ 180.377	139	R$ 180.377	0,3%	93,1%	
07	DIVERSOS	—		R$ 24.102	19	R$ 24.102	0,0%	92,4%	
08	TRANSPORTES	—		R$ 445.251	343	R$ 445.251	0,8%	91,1%	
09	CONSULTORIAS (OBRAS)	—		R$ 344.733	265	R$ 344.733	0,6%	86,4%	
10	MÃO DE OBRA PRÓPRIA	—		R$ 5.041.974	3.879	R$ 5.041.974	9,0%	82,1%	
11	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	—		R$ 1.166.312	897	R$ 1.166.312	2,1%	80,2%	
01 a 11	**INDIRETOS**	—		**R$ 7.760.211**	**5.971**	**R$ 7.760.211**	13,9%	**84,8%**	
12	SERVIÇOS INICIAIS	100,0%	90,0%	R$ 24.317	19	R$ 24.317	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 2 atividades)
13	CONTENÇÃO	100,0%	100,0%	R$ 0	0	R$ 0	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 14 atividades)
14	TERRAPLENAGEM	100,0%	89,0%	R$ 0	0	R$ 0	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 6 atividades)
15	FUNDAÇÃO PROFUNDA	100,0%	100,0%	R$ 0	0	R$ 0	0,0%	100,0%	Concluído (todas as 12 atividades)
16	FUNDAÇÃO SUPERFICIAL	100,0%	88,2%	R$ 875.780	674	R$ 875.780	1,6%	100,0%	Concluído (todas as 81 atividades)
12 a 16	**SERVIÇOS INICIAIS, CONTENÇÃO, TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES**	100,0%	**94,0%**	**R$ 900.097**	**693**	**R$ 900.097**	1,6%	**100,0%**	
17	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	100,0%	71,7%	R$ 3.982.531	3.064	R$ 3.982.531	7,1%	98,6%	Concluído (todas as 475 atividades)
18	ALVENARIA	95,7%	38,3%	R$ 1.347.319	1.037	R$ 1.347.319	2,4%	95,8%	Alvenaria: até 27º pav. / Alvenaria externa: concluído / Encunhamento: concluído / Tratamento acústico: até 25º pav.
19	IMPERMEABILIZAÇÃO	47,7%	0,0%	R$ 2.466.610	1.898	R$ 2.466.610	4,4%	83,9%	Impermeabilização: concluído / Impermeabilização interna: até 25º pav. (restam serviços no 23º pav.) / Impermeabilização varanda e jardineiras: até 21º pav., executando 25º pav. / Dreno + aterro jardineiras: até 21º pav.
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	48,4%	10,5%	R$ 3.244.914	2.497	R$ 3.244.914	5,8%	50,6%	Infraestrutura enterrada - 1º quadrante: concluído / Infraestrutura elétrica - teto: concluído / Infraestrutura elétrica - paredes: até 19º pav., executando 20º pav. / Distribuição elétrica / quadro - setor b: concluído / Prumada elétrica infra: concluído / Fiação

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R$ nominal	Desembolso INCC	R$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
									elétrica: até 12º pav., executando 18º pav. / Disjuntores / miolos: até 3º pav. / Acabamentos elétricos: até 3º pav.
21	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,0%	0,0%	R$ 4.636.327	3.567	R$ 4.636.327	8,3%	100,0%	Prumada hidrossanitária: concluído / Distribuição hidrossanitária: concluído / Gás: concluído / Shaft interno inst. hidraúlicas: até 25º pav., executando 26º pav.
22	INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO	74,9%	0,0%	R$ 426.696	328	R$ 426.696	0,8%	75,9%	Prumada de incêndio: concluído / Acabamentos incêndio: até 3º pav. (restam serviços no 3º pav.)
23	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	81,8%	0,0%	R$ 4.538.101	3.492	R$ 4.538.101	8,1%	81,7%	Infraestrutura - ar condicionado: até 19º pav., executando 20º pav. / Ventilação / exaustão: até 18º pav.
24	ELEVADORES	97,1%	0,0%	R$ 842.176	648	R$ 842.176	1,5%	92,3%	Preparação poço elevador: concluído / Elevador 1: concluído / Elevador 2: concluído / Elevador 3: em execução
25	ESQUADRIAS	63,2%	0,4%	R$ 7.028.315	5.407	R$ 7.028.315	12,6%	61,5%	Contramarco: concluído / Espala esquadria de aluminio: concluído / Esquadria: até 16º pav., executando 17º pav. / Esquadria madeira: até 3º pav.
26	SERRALHERIA	0,0%	0,0%	R$ 0	0	R$ 0	0,0%	1,2%	Não iniciado · início previsto em jan/2028
27	MARCENARIA	7,0%	0,0%	R$ 131.685	101	R$ 131.685	0,2%	7,0%	
28	REVESTIMENTOS DE MASSA EM PISOS	78,6%	0,5%	R$ 905.202	696	R$ 905.202	1,6%	78,4%	Contrapiso: até 20º pav., executando 21º pav.
29	REVESTIMENTOS DE MASSA EM PAREDES	98,0%	21,2%	R$ 1.988.685	1.530	R$ 1.988.685	3,6%	98,0%	Reboco interno: até 26º pav., executando 27º pav. / Revestimento de massa: concluído / Taliscamento: concluído
30	REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO	38,0%	0,0%	R$ 7.299.771	5.616	R$ 7.299.771	13,1%	38,0%	Revestimento parede: até 18º pav. (restam serviços no 17º pav.) / Revestimentos piso: até 18º pav. / Bancadas: até 18º pav. (restam serviços no 14º pav.) / Piso madeira / laminado: até 3º pav. / Rodapé madeira / pvc: até 3º pav. (restam serviços no 3º pav.)
31	ESTRUTURA METÁLICA	0,0%	0,0%	R$ 0	0	R$ 0	0,0%	0,0%	Não iniciado · início previsto em abr/2028
32	REVESTIMENTO DIVERSOS FACHADA	97,3%	0,0%	R$ 6.141.064	4.725	R$ 6.141.064	11,0%	97,4%	Fachada posterior - F1 (a): concluído / Fachada jairo - F1 (b): concluído / Fachada frontal - F1 (c): concluído / Fachada baltazar - F1 (d): concluído / Fachada posterior - F2 (a): concluído / Fachada jairo - F2 (b): concluído / Fachada frontal - F2 (c): em execução / Fachada baltazar - F2 (d): concluído / Textura: até 2º pav. (restam serviços no térreo) / Fachada cremalheira: em execução
33	FORRO	7,8%	0,0%	R$ 173.454	133	R$ 173.454	0,3%	7,8%	Forro: até 12º pav. (restam serviços no 11º pav.)
34	LOUÇAS SANITÁRIAS	3,6%	0,0%	R$ 125.395	96	R$ 125.395	0,2%	10,1%	Louças: até 3º pav. / Metais: até 3º pav. (restam serviços no térreo)
35	PINTURA	36,4%	5,9%	R$ 739.719	569	R$ 739.719	1,3%	36,2%	Massa corrida: até 12º pav. / Pintura 1ª demão: até 10º pav., executando 12º pav. / Pintura 2ª demão: até 3º pav. (restam serviços no 3º pav.) / Pintura 3ª demão: até 3º pav. (restam serviços no 3º pav.)

Cód.	PL / serviço	Execução física fim do ano	Físico no corte	Desembolso R$ nominal	Desembolso INCC	R$ do INCC selecionado	% do ano	Avanço financeiro	Situação em 31/12/2027 (cronograma de atividades)
36	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	58,8%	11,8%	R$ 1.031.236	793	R$ 1.031.236	1,8%	54,4%	Paisagismo: até 3º pav.
37	LIMPEZA FINAL DE OBRA	5,2%	0,0%	R$ 41.846	32	R$ 41.846	0,1%	5,2%	Limpeza grossa: até 3º pav. / Limpeza fina: em execução (3º pav.)
	DESEMBOLSO DO ANO (sem taxa de administração)			**R$ 55.751.354**	**42.894**	**R$ 55.751.354**	**100,0%**		
38	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	—		R$ 0	0	R$ 0	0,0%		
	DESEMBOLSO DO ANO COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			**R$ 55.751.354**	**42.894**	**R$ 55.751.354**	**100,0%**		

Execução física = % "Previsto" acumulado do cronograma físico-financeiro do Prevision em dezembro; no corte = % "Realizado". Situação em 31/12 = atividades do cronograma de atividades concluídas ou em execução nessa data, pelo andar mais alto.