Ed. Jardim

Esquemático de avanço por pavimento · Prevision ajustado · cortes por apartamento

Concluído · Em andamento (50% a 99%) · Em andamento (1% a 49%) · A executar · Sem atividade da PL no pavimento

ACABAMENTO FINALIZADO ATÉ 31/12/2027: CORTE POR APARTAMENTO

Critério: término do revestimento de parede e de piso (cerâmica/porcelanato) no cronograma do Prevision

29º	*Barrilete (área comum)*	
28º	*Laje técnica (área comum)*	
26º/27º	**Duplex 2600**	termina em mar/28
25º	**Apto 2500**	termina em mar/28
24º	**Apto 2400**	termina em fev/28
23º	**Apto 2300**	termina em jan/28
22º	**Apto 2200**	em execução · termina 07/01/2028
21º	**Apto 2100**	**pronto em 03/12/2027**
20º	**Apto 2000**	**pronto em 23/09/2027**
19º	**Apto 1900**	**pronto em 25/08/2027**
18º	**Apto 1800**	**pronto em 28/07/2027**
17º	**Apto 1700**	**pronto em 14/07/2027**
16º	**Apto 1600**	**pronto em 30/06/2027**
15º	**Apto 1500**	**pronto em 22/11/2027**
14º	**Apto 1400**	**pronto em 28/10/2027**
13º	**Apto 1300**	**pronto em 13/12/2027**
12º	**Apto 1200**	**pronto em 29/09/2027**
11º	**Apto 1100**	**pronto em 10/05/2027**
10º	**Apto 1000**	**pronto em 19/04/2027**
9º	**Apto 900**	**pronto em 15/09/2027**
8º	**Apto 800**	**pronto em 24/08/2027**
7º	**Apto 700**	**pronto em 05/04/2027**
6º	**Apto 600**	**pronto em 02/03/2027**
5º	**Apto 500**	**pronto em 03/08/2027**
4º	**Apto Garden 400**	**pronto em 13/07/2027**
3º	*Pilotis (área comum)*	
2º	*Garagem (área comum)*	
Térreo	*Garagens (área comum)*	

18 de 23 apartamentos

com acabamento finalizado em 2027

- **Apto 600** · 02/03/2027
- **Apto 700** · 05/04/2027
- **Apto 1000** · 19/04/2027
- **Apto 1100** · 10/05/2027
- **Apto 1600** · 30/06/2027
- **Apto Garden 400** · 13/07/2027
- **Apto 1700** · 14/07/2027
- **Apto 1800** · 28/07/2027
- **Apto 500** · 03/08/2027
- **Apto 800** · 24/08/2027
- **Apto 1900** · 25/08/2027
- **Apto 900** · 15/09/2027
- **Apto 2000** · 23/09/2027
- **Apto 1200** · 29/09/2027
- **Apto 1400** · 28/10/2027
- **Apto 1500** · 22/11/2027
- **Apto 2100** · 03/12/2027
- **Apto 1300** · 13/12/2027

Acabamento finalizado · Em execução na data · A executar

CHECK LIST EM 2028: CORTE POR APARTAMENTO

Critério: término do check list no cronograma do Prevision

29º	*Barrilete (área comum)*	
28º	*Laje técnica (área comum)*	
26º/27º	**Duplex 2600**	sem a atividade no cronograma
25º	**Apto 2500**	termina em fev/29
24º	**Apto 2400**	termina em jan/29
23º	**Apto 2300**	em execução · termina 02/01/2029
22º	**Apto 2200**	**check list em 12/12/2028**
21º	**Apto 2100**	**check list em 17/11/2028**
20º	**Apto 2000**	**check list em 27/10/2028**
19º	**Apto 1900**	**check list em 05/10/2028**
18º	**Apto 1800**	**check list em 14/09/2028**
17º	**Apto 1700**	**check list em 23/08/2028**
16º	**Apto 1600**	**check list em 02/08/2028**
15º	**Apto 1500**	**check list em 15/08/2028**
14º	**Apto 1400**	**check list em 25/07/2028**
13º	**Apto 1300**	**check list em 05/09/2028**
12º	**Apto 1200**	**check list em 27/06/2028**
11º	**Apto 1100**	**check list em 13/04/2028**
10º	**Apto 1000**	**check list em 23/03/2028**
9º	**Apto 900**	**check list em 12/06/2028**
8º	**Apto 800**	**check list em 22/05/2028**
7º	**Apto 700**	**check list em 20/01/2028**
6º	**Apto 600**	check list em 13/12/2027
5º	**Apto 500**	**check list em 28/04/2028**
4º	**Apto Garden 400**	**check list em 05/04/2028**
3º	*Pilotis (área comum)*	
2º	*Garagem (área comum)*	
Térreo	*Garagens (área comum)*	

18 de 23 apartamentos

com check list concluído em 2028

+ 1 já concluídos antes de 01/01/2028

- **Apto 700** · 20/01/2028
- **Apto 1000** · 23/03/2028
- **Apto Garden 400** · 05/04/2028
- **Apto 1100** · 13/04/2028
- **Apto 500** · 28/04/2028
- **Apto 800** · 22/05/2028
- **Apto 900** · 12/06/2028
- **Apto 1200** · 27/06/2028
- **Apto 1400** · 25/07/2028
- **Apto 1600** · 02/08/2028
- **Apto 1500** · 15/08/2028
- **Apto 1700** · 23/08/2028
- **Apto 1300** · 05/09/2028
- **Apto 1800** · 14/09/2028
- **Apto 1900** · 05/10/2028
- **Apto 2000** · 27/10/2028
- **Apto 2100** · 17/11/2028
- **Apto 2200** · 12/12/2028

Concluído antes de 01/01/2028 · Check list concluído no ano · Em execução na data · A executar

CHECK LIST EM 2029: CORTE POR APARTAMENTO

Critério: término do check list no cronograma do Prevision

29º	*Barrilete (área comum)*	
28º	*Laje técnica (área comum)*	
26º/27º	**Duplex 2600**	sem a atividade no cronograma
25º	**Apto 2500**	**check list em 13/02/2029**
24º	**Apto 2400**	**check list em 23/01/2029**
23º	**Apto 2300**	**check list em 02/01/2029**
22º	**Apto 2200**	check list em 12/12/2028
21º	**Apto 2100**	check list em 17/11/2028
20º	**Apto 2000**	check list em 27/10/2028
19º	**Apto 1900**	check list em 05/10/2028
18º	**Apto 1800**	check list em 14/09/2028
17º	**Apto 1700**	check list em 23/08/2028
16º	**Apto 1600**	check list em 02/08/2028
15º	**Apto 1500**	check list em 15/08/2028
14º	**Apto 1400**	check list em 25/07/2028
13º	**Apto 1300**	check list em 05/09/2028
12º	**Apto 1200**	check list em 27/06/2028
11º	**Apto 1100**	check list em 13/04/2028
10º	**Apto 1000**	check list em 23/03/2028
9º	**Apto 900**	check list em 12/06/2028
8º	**Apto 800**	check list em 22/05/2028
7º	**Apto 700**	check list em 20/01/2028
6º	**Apto 600**	check list em 13/12/2027
5º	**Apto 500**	check list em 28/04/2028
4º	**Apto Garden 400**	check list em 05/04/2028
3º	*Pilotis (área comum)*	
2º	*Garagem (área comum)*	
Térreo	*Garagens (área comum)*	

3 de 23 apartamentos

com check list concluído em 2029

+ 19 já concluídos antes de 01/01/2029

- **Apto 2300** · 02/01/2029
- **Apto 2400** · 23/01/2029
- **Apto 2500** · 13/02/2029

Concluído antes de 01/01/2029 · Check list concluído no ano · Em execução na data · A executar

Ed. Jardim

Esquemático de avanço por pavimento · Prevision ajustado

SITUAÇÃO EM 07/10/2026 (realizado do cronograma)

Pavimentos **26%** Infraestrutura **94%** Fachada **0%**

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. PEDRAS/BANCADAS	PISO MAD./RODAPÉ	TRAT. PEDRAS	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE																					0%
28º LAJE TÉCNICA																					0%
27º DUPLEX SUPERIOR																					0%
26º DUPLEX INFERIOR																					0%
25º TIPO																					0%
24º TIPO																					0%
23º TIPO																					0%
22º TIPO																					0%
21º TIPO																					0%
20º TIPO																					0%
19º TIPO																					0%
18º TIPO	94																				3%
17º TIPO	100																				4%
16º TIPO	100																				2%
15º TIPO	100																				4%
14º TIPO	100																				2%
13º TIPO	100	16																			7%
12º TIPO	100	67																			8%
11º TIPO	100	53																			9%
10º TIPO	100	97		9							28										16%
9º TIPO	100	46						6													8%
8º TIPO	100	35						8													7%
7º TIPO	100	98		10				9			87										16%
6º TIPO	100	98		18				11			32										16%
5º TIPO	100	66	2					10			10										13%
4º APTO GARDEN	99	68						2													44%
3º PILOTIS	100	98	28	39			35				44							26	4		36%
2º GARAGEM	99	100		62	15						96										75%
TÉRREO	91	92		66	37					60	51										64%
Infraestrutura	**Contenção, terraplenagem e fundações: 94%**																				
% da PL	**89**	**70**	**13**	**22**	**9**	**0**	**6**	**2**	**0**	**12**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**1**		**26%**

Ed. Jardim

Esquemático de avanço por pavimento · Prevision ajustado

MARCO: PREVISÃO PARA 31/12/2026

Pavimentos **34%** Infraestrutura **96%** Fachada **18%**

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. PEDRAS/BANCADAS	PISO MAD./RODAPÉ	TRAT. PEDRAS	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE																					**0%**
28º LAJE TÉCNICA																					**0%**
27º DUPLEX SUPERIOR																					**0%**
26º DUPLEX INFERIOR																					**0%**
25º TIPO																					**0%**
24º TIPO																					**0%**
23º TIPO	100																				**2%**
22º TIPO	100																				**3%**
21º TIPO	100																				**4%**
20º TIPO	100																				**3%**
19º TIPO	100																				**3%**
18º TIPO	100																				**4%**
17º TIPO	100	67																			**8%**
16º TIPO	100	65		18	28	48					36										**15%**
15º TIPO	100	20																			**5%**
14º TIPO	100	20																			**4%**
13º TIPO	100	26																			**8%**
12º TIPO	100	67																			**8%**
11º TIPO	100	91		37	75	50		33			38										**30%**
10º TIPO	100	97		38	75	50		34			75										**33%**
9º TIPO	100	46						6													**8%**
8º TIPO	100	35						8													**7%**
7º TIPO	100	98		38	82	50		35			100										**33%**
6º TIPO	100	100	65	34	100	42		40			100										**38%**
5º TIPO	100	66	2					10			10										**13%**
4º APTO GARDEN	100	68						2													**45%**
3º PILOTIS	100	98	67	43	91	24	35	18		58	82							51	4		**57%**
2º GARAGEM	100	100		64	50	50					100										**77%**
TÉRREO	100	99		81	63	11				61	100										**74%**
Infraestrutura	**Contenção, terraplenagem e fundações: 96%**																				
% da PL	**95**	**75**	**33**	**29**	**37**	**12**	**6**	**9**	**0**	**32**	**58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27**	**1**		**34%**

Ed. Jardim

Esquemático de avanço por pavimento · Prevision ajustado

RETRATO: PREVISÃO PARA 31/12/2027

Pavimentos **76%** Infraestrutura **100%** Fachada **86%**

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. PEDRAS/BANCADAS	PISO MAD./RODAPÉ	TRAT. PEDRAS	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE	100			100																	100%
28º LAJE TÉCNICA	100																				100%
27º DUPLEX SUPERIOR	100	97		79	100	46		36			57										52%
26º DUPLEX INFERIOR	100	97		79	77	48		100			100										52%
25º TIPO	100	97	48	38	100	46		35			100										34%
24º TIPO	100	100	85	40	100	48		37		63	100										40%
23º TIPO	100	100	100	51	100	42	55	37		100	100										43%
22º TIPO	100	100	100	49	100	48	43	35		100	100	62									47%
21º TIPO	100	100	100	51	100	48	45	33		100	100	100									50%
20º TIPO	100	100	100	72	100	46	61	36		100	100	100			55		42				60%
19º TIPO	100	100	100	73	100	50	63	31		100	100	100			50		44				60%
18º TIPO	100	100	100	74	100	44	63	36		100	100	100			48		44				61%
17º TIPO	100	100	100	70	100	48	56	30		100	100	100			51		42				59%
16º TIPO	100	100	100	76	100	48	68	35		100	100	100			50		43				62%
15º TIPO	100	100	100	67	100	52	59	49		100	100	100									56%
14º TIPO	100	100	100	72	100	46	59	72		100	100	100			44						59%
13º TIPO	100	100	100	50	100	52	43	74		100	100	81									54%
12º TIPO	100	100	100	71	100	50	59	76		100	100	100			51		49				64%
11º TIPO	100	100	100	86	100	50	100	100		100	100	100	100		100		40	85			80%
10º TIPO	100	100	100	86	100	50	100	100		100	100	100	100	88	100		40	100			83%
9º TIPO	100	100	100	70	100	44	59	74		100	100	100	59		51		41				65%
8º TIPO	100	100	100	71	100	44	59	100		100	100	100	74		95		40				72%
7º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	71		98%
6º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
5º TIPO	100	100	100	85	100	44	94	100		100	100	100	100		100		41				78%
4º APTO GARDEN	100	100	100	86	100	44	100	100		100	100	100	100	50	100		40	100			88%
3º PILOTIS	100	100	100	93	100	74	97	100		100	100	88	97		100	42	82	100	56		95%
2º GARAGEM	100	100	100	100	100	50	100	35		100	100			100	35		61		29		94%
TÉRREO	100	99	100	88	94	38	59	11		90	100	39		100	50	77	11	82			88%
Infraestrutura	**Contenção, terraplenagem e fundações: 100%**																				
% da PL	**100**	**100**	**95**	**78**	**98**	**53**	**69**	**66**	**8**	**93**	**99**	**83**	**45**	**28**	**53**	**15**	**41**	**72**	**17**		**76%**

Ed. Jardim

Esquemático de avanço por pavimento · Prevision ajustado

MARCO: PREVISÃO PARA 31/12/2028

Pavimentos **100%** Infraestrutura **100%** Fachada **100%**

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. PEDRAS/BANCADAS	PISO MAD./RODAPÉ	TRAT. PEDRAS	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	CHECK LIST	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE	100			100																		100%
28º LAJE TÉCNICA	100																					100%
27º DUPLEX SUPERIOR	100	100	100	100	100	46	100	100			100			59	100			100				90%
26º DUPLEX INFERIOR	100	100	100	100	100	48	100	100		100	100	100		100	100			100				93%
25º TIPO	100	100	100	91	100	65	100	100	39	100	100	100	100	100	100	36	68	100	46			89%
24º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	100	52			98%
23º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	71		100%
22º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
21º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
20º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
19º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
18º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
17º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
16º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
15º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
14º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
13º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
12º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
11º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
10º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
9º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
8º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
7º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
6º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
5º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
4º APTO GARDEN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
3º PILOTIS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100		100%
2º GARAGEM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100		100		100			100%
TÉRREO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100			100%
Infraestrutura	**Contenção, terraplenagem e fundações: 100%**																					
% da PL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**95**	**100**	**100**	**91**	**100**	**100**	**100**	**100**	**99**	**100**	**97**	**99**	**100**	**97**	**94**		**100%**

Ed. Jardim

Esquemático de avanço por pavimento · Prevision ajustado

MARCO: PREVISÃO PARA 31/12/2029

Pavimentos **100%** Infraestrutura **100%** Fachada **100%**

	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. PEDRAS/BANCADAS	PISO MAD./RODAPÉ	TRAT. PEDRAS	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	JARDINEIRAS E PAISAGISMO	LIMPEZA FINAL	CHECK LIST	FACHADA	Pavimento
29º BARRILETE	100			100																		100%
28º LAJE TÉCNICA	100																					100%
27º DUPLEX SUPERIOR	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100			100	100			100				100%
26º DUPLEX INFERIOR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100			100				100%
25º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
24º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
23º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
22º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
21º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
20º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
19º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
18º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
17º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
16º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
15º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
14º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
13º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
12º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
11º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
10º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
9º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
8º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
7º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
6º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
5º TIPO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
4º APTO GARDEN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%
3º PILOTIS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100		100%
2º GARAGEM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100		100		100			100%
TÉRREO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100			100%
Infraestrutura	**Contenção, terraplenagem e fundações: 100%**																					
% da PL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%

Pavimentos: nº na coluna N da aba CRONOGRAMA ATIVIDADES (lote do Prevision). PLs com atividades em pelo menos 3 pavimentos; infraestrutura = contenção, terraplenagem, fundação profunda, fundação superficial; fachada = revestimento diversos fachada (lotes sem pavimento). Previsão: o saldo de cada tarefa segue linear da data da situação (ou do início planejado) até o término planejado. Esquema ilustrativo, sem escala, não substitui o levantamento em campo.