Torre Catharina

Esquemático de avanço por pavimento · Simulação · cortes por apartamento

Concluído | Em andamento (50% a 99%) | Em andamento (1% a 49%) | A executar | Sem atividade da PL no pavimento

Torre Catharina

Esquemático de avanço por pavimento · Simulação

SITUAÇÃO EM 28/09/2026 (realizado do cronograma)

Pavimentos **12%** Infraestrutura **100%** Fachada **0%**

	BARRACAO DE OBRA	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	MARCENARIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. ACABAM.	PAVIMENTACAO	REV. - FACHADA	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
29º 2º N.COB																						0%
28º 1º N.COB																						0%
27º PAV.																						0%
26º PAV.																						0%
25º PAV.																						0%
24º PAV.																						0%
23º PAV.																						0%
22º PAV.																						0%
21º PAV.																						0%
20º PAV.																						0%
19º PAV.																						0%
18º PAV.																						0%
17º PAV.																						0%
16º PAV.																						0%
15º PAV.																						0%
14º PAV.																						0%
13º PAV.																						0%
12º PAV.																						0%
11º PAV.																						0%
10º PAV.																						0%
9º PAV.		92																				3%
8º PAV.		100																				5%
7º PAV.		100																				5%
6º PAV.		100																				6%
5º PAV.		100																				3%
4º PAV.		100	9																			6%
3º PILOTIS		29																				2%
2º PAV.		76																				9%
1º TÉRREO ALAMEDA		90	12																			12%
1º SUBSOLO		100	27																			19%
2º SUBSOLO	100	100	96		10	44		25						13					38			37%
3º SUBSOLO	100	100	100		23	60		30					8	14					53			45%
4º SUBSOLO		100	100		20	32													7			33%
5º SUBSOLO		100	100		19	30						48	14						54			44%
6º SUBSOLO	100	100	32		14	25							29									20%
Infraestrutura	**Contenção, terraplenagem e fundações: 100%**																					
% da PL	**100**	**76**	**12**	**0**	**5**	**6**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**2**	**3**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**		**12%**

Torre Catharina

Esquemático de avanço por pavimento · Simulação

MARCO: PREVISÃO PARA 31/12/2026

Pavimentos **23%** Infraestrutura **100%** Fachada **3%**

	BARRACAO DE OBRA	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	MARCENARIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. ACABAM.	PAVIMENTACAO	REV. - FACHADA	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
29º 2º N.COB																						0%
28º 1º N.COB																						0%
27º PAV.																						0%
26º PAV.																						0%
25º PAV.																						0%
24º PAV.																						0%
23º PAV.																						0%
22º PAV.																						0%
21º PAV.																						0%
20º PAV.																						0%
19º PAV.																						0%
18º PAV.																						0%
17º PAV.		58																				2%
16º PAV.		100																				4%
15º PAV.		100																				3%
14º PAV.		100																				3%
13º PAV.		100																				5%
12º PAV.		100																				4%
11º PAV.		100	27																		3%	8%
10º PAV.		100	19		17	21	74															15%
9º PAV.		100	50		27	18	100						37									22%
8º PAV.		100	43		26	15	100		34				50									25%
7º PAV.		100	41		30	22	100		43				67									28%
6º PAV.		100	38		35	41	100		33				100									31%
5º PAV.		100	49		30	39	100		32			67	100									31%
4º PAV.		100	60		31	44	100		40			100	100									35%
3º PILOTIS		88	22													100						13%
2º PAV.		100																				12%
1º TÉRREO ALAMEDA		100	26	34		9	15									100						21%
1º SUBSOLO		100	100		32	90		51		47		71	31						27			45%
2º SUBSOLO	100	100	100		52	100		59	44	60		60	100	27					43			59%
3º SUBSOLO	100	100	100		47	100	29	69		60		60	84	16					53			61%
4º SUBSOLO		100	100	100	58	65	100	58		62		65	100	21					42			63%
5º SUBSOLO		100	100		57	100	100	67		48		100	100						55			66%
6º SUBSOLO	100	100	39		15	53							53									26%
Infraestrutura	Contenção, terraplenagem e fundações: 100%																					
% da PL	**100**	**91**	**25**	**9**	**16**	**20**	**22**	**15**	**6**	**43**	**0**	**21**	**27**	**2**	**0**	**83**	**0**	**0**	**14**	**0**	**23%**	

Torre Catharina

Esquemático de avanço por pavimento · Simulação

RETRATO: PREVISÃO PARA 31/12/2027

Pavimentos **72%** Infraestrutura **100%** Fachada **70%**

	BARRACAO DE OBRA	ESTRUTURA	ALVENARIA	IMPERMEABILIZ.	INST. ELETRICAS	INST. HIDROSSANIT.	INST. INCENDIO	INST. ESPECIAIS	ESQUADRIAS	SERRALHERIA	MARCENARIA	REV. MASSA PISOS	REV. MASSA PAREDES	REV. ACABAM.	PAVIMENTACAO	REV. - FACHADA	FORRO	LOUCAS SANITARIAS	PINTURA	LIMPEZA FINAL	FACHADA	Pavimento
29º 2º N.COB		100	100	100	47	100	100	55	39			100	100	35								58%
28º 1º N.COB		100	100	100	48	100	100	60	38			100	100	53								59%
27º PAV.		100	100	100	56	100	100	56	36			100	100	63								61%
26º PAV.		100	100	100	72	100	100	50	35			100	100	66			50					64%
25º PAV.		100	100	100	75	100	100	58	41			100	100	66			100		21			69%
24º PAV.		100	100	100	73	100	100	53	33			100	100	68			100		44			71%
23º PAV.		100	100	100	74	100	100	53	41			100	100	63			100		58			72%
22º PAV.		100	100	100	78	100	100	58	30			100	100	65			100		53			72%
21º PAV.		100	100	100	74	100	100	53	36			100	100	59			100		53			72%
20º PAV.		100	100	100	73	100	100	52	39			100	100	65			100		54			72%
19º PAV.		100	100	100	77	100	100	53	36			100	100	61			100		59			73%
18º PAV.		100	100	100	72	100	100	45	36			100	100	64			100		54			71%
17º PAV.		100	100	100	73	100	100	58	41			100	100	66			100		56			72%
16º PAV.		100	100	100	44	100	100	53	35			100	100									52%
15º PAV.		100	100	100	77	100	100	60	35			100	100	63			100		50			73%
14º PAV.		100	100	100	73	100	100	58	39			100	100	60			100		56			72%
13º PAV.		100	100	100	74	100	100	53	41			100	100	63			100		51			72%
12º PAV.		100	100	100	74	100	100	55	36			100	100	63			100		53			72%
11º PAV.		100	100	100	73	100	100	50	31			100	100	67			100		56			73%
10º PAV.		100	100	100	79	100	100	53	41			100	100	62			100		54			75%
9º PAV.		100	100	100	80	100	100	60	31			100	100	66			100		51			75%
8º PAV.		100	100	100	74	100	100	62	61			100	100	61			100		54			74%
7º PAV.		100	100	100	71	100	100	48	43			100	100	66			100		50			73%
6º PAV.		100	100	100	77	100	100	53	33			100	100	67			100		57			74%
5º PAV.		100	100	100	77	100	100	58	62			100	100	65			100		50			75%
4º PAV.		100	100	100	70	100	100	53	67			100	100	77			100		54			76%
3º PILOTIS		100	97	64	29	100	100		48			75	81	32		100						59%
2º PAV.		100	90		48	68	67	27	34	100		100	100	66			45		25	12		58%
1º TÉRREO ALAMEDA		100	100	100	70	61	100	100	100		100	100	100	41	100	100	100		100	96		84%
1º SUBSOLO		100	100		100	100	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	84		98%
2º SUBSOLO	100	100	100		100	100	100	72	100	100		100	100	100	31	100	100	100	100	77		95%
3º SUBSOLO	100	100	100		88	100	100	69	100	100	100	100	100	100		100	100		95	27		90%
4º SUBSOLO		100	100	100	73	65	100	58	100	62		100	100	100		100	100		67	23		77%
5º SUBSOLO		100	100		65	100	100	67		48		100	100	38					55			69%
6º SUBSOLO	100	100	100		39	100	100	52		53		100	100	35	100				23			61%
Infraestrutura	Contenção, terraplenagem e fundações: 100%																					
% da PL	**100**	**100**	**98**	**82**	**65**	**91**	**94**	**58**	**46**	**79**	**49**	**95**	**95**	**55**	**51**	**97**	**67**	**1**	**54**	**25**		**72%**

Pavimentos: nº na coluna N da aba CRONOGRAMA ATIVIDADES (lote do Prevision). PLs com atividades em pelo menos 3 pavimentos; infraestrutura = contenção, terraplenagem, fundação profunda, fundação superficial; fachada = revestimento diversos - fachada (lotes sem pavimento). Previsão: o saldo de cada tarefa segue linear da data da situação (ou do início planejado) até o término planejado. Esquema ilustrativo, sem escala, não substitui o levantamento em campo.